



รายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ				ยังไม่ดำเนินการ			
				โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๗	๑๒๙,๑๒๙,๐๐๐	๑๖	๑๒.๖๐	๖,๔๖๕,๖๗๒.๖๐	๕.๐๑	๑๑๑	๘๗.๔๐	๑๒๒,๖๖๓,๓๒๗	๙๔.๙๙
๒	ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔	๗๓,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	โครงการ อนุมัติเงินไว้แล้ว อนุมัติไม่ก่อนนี้ ผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๖๓	๑๒๙,๒๐๒,๕๐๐	๔๖	๗๓.๐๒	๒๒,๗๑๘,๐๐๐	๑๗.๕๘	๑๗	๒๖.๙๘	๑๑,๔๗๓,๐๐๐	๘.๘๘
๔	ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิก เหลือมีปี	๒	๗,๗๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๗,๗๗๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการ อนุมัติเงินไว้แล้ว อนุมัติไม่ก่อนนี้ ผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒	๓,๕๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๓,๕๕๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๙๘	๒๖๙,๗๓๒,๐๐๐	๖๒	๓๑.๓๑	๒๙,๑๘๓,๖๗๓	๑๐.๘๒	๑๓๖	๖๘.๖๙	๒๔๐,๕๔๘,๓๒๗	๘๙.๑๘

๑. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๘ บ.แมค - บ.คอนซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๓๖๓,๐๐๐	ขยายไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๗๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๘ ม.ค. - ๑๒ มี.ค. ๖๙			✓		๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๗๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.ปอพู - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน-บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๙ บ.โคกกอก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๓ บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตร.ม.	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๔ บ.สองคอน - บ.ก้อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจ๊กจั่น - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุรณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามม่วน,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๔ บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๙ บ.ลือ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๗ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.หนองท่มน้ำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๘ บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองคล้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๔ บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๒๙ ม.ค. - ๒๘ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๗ บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๒๙ ม.ค. - ๒๘ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๘ บ.นาฝือ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙			✓		๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๙ บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๐ บ.หนองมะแขว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๑ บ.หนองมะแขว - บ.กุดปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๒ บ.นาทมอมา - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๒๙ ม.ค. - ๒๘ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๔ บ.โนนสมบูรณ์ – บ.โนนสูง อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๕ บ.นาห้วยยาง – บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๖ บ.สองคอน – บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๐๖๗ บ.โนนโพธิ์ – บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๙ บ.หนองตาโกลี - บ.หนอง เม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๑ บ.นาเมือง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๒ บ.หัวร่องคำ - บ.นาเขีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๔ บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร. ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๒๙ ม.ค. - ๒๘ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๖ บ.คอนหวายเชื่อม ถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจั่น - บ.โพน เมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๓๐ ม.ค. - ๓๐ เม.ย ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๘ บ.โคกสาร - บ.โคกจ๊กจั่น อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๙ บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมาก ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๐ บ.คำเต็อย - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๑ บ.คำเต็อย - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๒ บ.เหล่าแก้วแมง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๓ บ.สังยาง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๔ บ.คำเคือย - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๖ บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๗ ม.ค. - ๖ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๘ บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๐ บ.ทิวผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๑ บ.โสภใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๒ บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๓ บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๕ มี.ค. - ๕ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๔ บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๕ บ.โนนธาตุ - บ.สมบุญ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๖ บ.โคกกลาง - บ.ปลาเค้า อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๘ บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๙ บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๐ บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๒	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๑๐๑ บ.ตำแย - บ.จิก อ.พนา ,คืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๘ ม.ค. - ๑๓ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕๓	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ๑-๐๑๐๒ บ.ตำแย - บ.เหล่าเลิง อ.พนา, คืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๘ ม.ค. - ๗ เม.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๓ บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๔ บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๖ บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๗ บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๘ บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๐๙ บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๐ บ.นาอุดม - บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิศม ,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๑ บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๒ บ.หนองสามสี - โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๔ บ.เนินกุง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๕ บ.หนองไผ่ - บ.โพนขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๑๖ บ.หนองหิ้ง - บ.กุดลิ้ม อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๘ ม.ค. - ๗ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๒๓ บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ อ.เสนางคณิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มี.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๒๔ บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๒๔๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๑๒๕ บ.แก้วมงคล - บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	๑๖ มี.ค. - ๑๔ มิ.ย. ๖๙		✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๙ บ.โคกกลาง - บ.หนองแคน อ.สิโอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.โคกกลาง - บ.ตู อ.สิโอำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๖๓ บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖,๘๓๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๐๑๙ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๘๙ บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๗ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๓ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง - บ.โคกจิกัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๕	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๐๗ บ.ค้ำมะไค้ - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๗๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๔๙ ม. หรือมีพื้นที่ไม่	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-		✓			๐.๐๐	อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา วงเงิน ๕,๘๖๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๗๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๓๑ บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๔๑ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๐๗ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๗	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๓ บ.บ่อชะเนง - บ.คีมน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๗๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๓๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔,๐๐๕ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗๘	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๔๗ บ.กุงชัย - บ.โพนเมือง อ. ลืออำนาจ,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖,๔๓๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๕๑ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๘๑ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๗๙	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๑๐๕ บ.คิมซ่า - บ.โพหนอง อ. เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๗,๑๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๓๐ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-		✓				๐.๐๐	อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา วงเงิน ๓,๖๘๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๘๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๐๐๓ บ.ไร่ ต.ไถ่คำ - บ.หนองหิน ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๓๔๑,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๕๐ ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐-๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๘๒.๒๐ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๘๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๐๔๒ บ.หนองนกหอ ต.ดงมะยาง อ.สิ้ออำนาจ - บ.โคกเสาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๙,๖๔๓,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๗๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐-๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔,๕๕๐ ตร.ม.	พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๑๐๔,๔๖๔,๐๐๐									๒,๘๓๘,๐๐๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย บ.หนองมะเสี้ย ต.หนองไฮ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย บ.หนองมะเสี้ย ต.หนองไฮ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาข้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาข้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๗ บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี บ.พัฒนาสามัคคี ต.หนองมะแขว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๗ บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี บ.พัฒนาสามัคคี ต.หนองมะแขว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๘ บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ บ.คิมใหญ่ ต.คิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๐๘ บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ บ.คิมใหญ่ ต.คิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๕	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับโครงการปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑ - ๐๐๐๙ บ.โคกกอก - บ.โคก สำราญ บ.โคกสำราญ ต.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับโครงการปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก อจ.ถ ๑ - ๐๐๐๙ บ.โคกกอก - บ.โคก สำราญ บ.โคกสำราญ ต.นา แต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๖	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวัด บ. โคกช้างฮ้าย ต.นาวิ้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวัด บ.โคกช้างฮ้าย ต.นาวิ้ง อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๘	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๕ บ.โพธิ์ศิลา - บ.ทับเมย บ.โพธิ์ศิลา ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๕ บ.โพธิ์ศิลา - บ.ทับเมย บ.โพธิ์ศิลา ต.โนนโพธิ์ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๙	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๖ บ.โนนหนามแห้ง - บ. ป่าติ้ว บ.ป่าติ้ว ต.กุดปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๖ บ.โนนหนามแห้ง - บ. ป่าติ้ว บ.ป่าติ้ว ต.กุดปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๐	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๗ บ.โนนหนามแห้ง - บ. นาแต่ บ.นาแต่ ต.นาแต่ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๑๗ บ.โนนหนามแห้ง - บ. นาแต่ บ.นาแต่ ต.นาแต่ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๐ บ.นาทมอม้า - บ.หนอง แห่ บ.นาทมอม้า ต.นาทมอม้า อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๐ บ.นาทมอม้า - บ. หนองแห่ บ.นาทมอม้า ต.นา ทมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๒	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๒ บ.โคกจ๊กจั่น - บ.โพน เมือง บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๒ บ.โคกจ๊กจั่น - บ.โพน เมือง บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุรณ์ - บ.หนอง ไฮ บ.ศรีสมบุรณ์ ต.ขานูมาน อ. ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุรณ์ - บ. หนองไฮ บ.ศรีสมบุรณ์ ต.ขานู มาน อ.ขานูมาน จ. อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๔	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๕ บ.คำเคี้ยว - บ.เมืองเก่า ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามเฒ่า จ. อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๕ บ.คำเคี้ยว - บ.เมือง เก่า ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขาม เฒ่า จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๕	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๖ บ.ปากอ - บ.ห้วยฆ้อง บ.ห้วยฆ้อง ต.ปากอ อ.ขาม เฒ่า จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๖ บ.ปากอ - บ.ห้วยฆ้อง บ.ห้วยฆ้อง ต.ปากอ อ.ขาม เฒ่า จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๖	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๗ บ.นาหว้า - ศูนย์ราชการ อำเภอปทุมราชวงศา บ.นาหว้า ต.นาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๗ บ.นาหว้า - ศูนย์ ราชการอำเภอปทุมราชวงศา บ.นาหว้า ต.นาหว้า อำเภอ ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๗	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๙ บ.ลือ - บ.โนนงาม บ. โนนงาม ต.โนนงาม อ.ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๒๙ บ.ลือ - บ.โนนงาม บ. โนนงาม ต.โนนงาม อ.ปทุม ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๘	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๐ บ.พนา - บ.สว่างใต้ บ. สว่างใต้ บ.ห้วย อ.ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๐ บ.พนา - บ.สว่างใต้ บ.สว่างใต้ บ.ห้วย อ.ปทุม ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๙	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๒ บ.โพนเมือง - บ.ดอนม่วง บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๒ บ.โพนเมือง - บ.ดอน ม่วง บ.โพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๐	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จางลาน บ.นาโนน ต.จางลาน อ.พนา จ. อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จางลาน บ.นาโนน ต.จางลาน อ.พนา จ. อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๑	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๖ บ.นาไร่ใหญ่- บ.นาวัง บ.นาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๖ บ.นาไร่ใหญ่- บ.นาวัง บ.นาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๒	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๗ แยก ทล ๒๑๒ -บ.หนอง ทับม้า บ.นาหนองใหญ่ บ.ไร่ สีสุก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางค นิคม จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๗ แยก ทล ๒๑๒ -บ. หนองทับม้า บ.นาหนองใหญ่ บ.ไร่สีสุก ต.เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๓	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๘ บ.นาหนองใหญ่- บ. หนองคล้า บ.นาหนองใหญ่ ต.ไร่ สีสุก อ.เสนางคณิศร จ. อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๓๘ บ.นาหนองใหญ่- บ. หนองคล้า บ.นาหนองใหญ่ ต. ไร่สีสุก อ.เสนางคณิศร จ. อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๔	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๐ บ.หนองซอน - บ.โนน หนามแท่ง บ.หนองซอน ต.หัว ตะพาน อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๐ บ.หนองซอน - บ.โนน หนามแท่ง บ.หนองซอน ต. หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๕	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๑ บ.โนนหนามแท่ง - บ.คำ สร้างบ่อ บ.คำสร้างบ่อ ต.น้ำ ปลี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๑ บ.โนนหนามแท่ง - บ. คำสร้างบ่อ บ.คำสร้างบ่อ ต. น้ำปลี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ บ.หนองนกหอ - บ.โคก เลาะ บ.โคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๒ บ.หนองนกหอ - บ. โคกเลาะ บ.โคกเลาะ ต.หนอง แก้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๗	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๓ บ.บ่อชะเนง - บ.คีมน้อย บ.บ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๔๓ บ.บ่อชะเนง - บ.คีม น้อย บ.บ่อชะเนง ต.หนอง แก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๘	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๖๒ บ.นาหมอม้า - บ.นายม บ.นายม ต.นายม อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๐๖๒ บ.นาหมอม้า - บ. นายม บ.นายม ต.นายม อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๙	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๑๑๑ บ.นาอุดม - ชุมชนบ้าน คำผักเพ็ชร์ บ.นาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก อจ.ถ. ๑ - ๐๑๑๑ บ.นาอุดม - ชุมชน บ้านคำผักเพ็ชร์ บ.นาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคณิกม จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๓๐	โครงการอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายถนน อจ.ถ. ๑-๐๐๘๐ บ.คำเต้อย - บ.น้อมเกล้า บ.คำ เต้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ	๔๙๘,๐๐๐	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายถนน อจ.ถ. ๑-๐๐๘๐ บ.คำเต้อย - บ.น้อมเกล้า บ. คำเต้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ. ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๑๔,๔๙๒,๐๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นัก เรียนหรือเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมทักษะป้องกันและลด อุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียน หรือเยาวชน	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
๓๒	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๕๐,๐๐๐	จัดอบรมและฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (อัคคีภัย)	ม.ค. ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
รวม		๒๕๐,๐๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนตามแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐๐,๐๐๐	จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนตามแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ธ.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
๓๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตสตรีจังหวัด อำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตสตรีจังหวัด อำนาจเจริญ	ธ.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายสวัสดิการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๓๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๙	๑๑ - ๑๓ มี.ค. ๖๘				✓		๑๙๗,๕๙๕	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้จากการพัฒนาทักษะการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถออกแบบและผลิตผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด อบจ.จจ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
๓๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จจ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
๓๗	"โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการตามพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ "	๑,๒๐๐,๐๐๐	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	๑๑ - ๑๓ ม.ค. ๖๘				✓		๑,๑๐๘,๖๘๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้น้อมนำโครงการตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต	สำนักปลัด อบจ.จจ./ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	
	รวม	๒,๑๐๐,๐๐๐									๑,๓๐๖,๒๗๕			

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๘	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	เป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายสวัสดิการ	
	รวม	๕๐,๐๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๙	อุดหนุนงบประมาณในการ จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดใน ปัสสาวะพร้อม วัสดุอุปกรณ์เพื่อ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดหาชุดตรวจหาสาร เสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและบำบัดรักษาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	๙ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓		๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัด อำนาจเจริญ ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) ได้รับเงิน อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และได้ ดำเนินการจัดหาชุดตรวจจำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานการใช้เงิน อุดหนุนมาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักปลัดฯ	
๔๐	โครงการ มหกรรมสร้างเสริม สุขภาพองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๑๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมมหกรรมสร้าง เสริมสุขภาพ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ธ.ค ๖๘ - ส.ค ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญเคลื่อนที่	๑๕๐,๐๐๐	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามแผนกำหนด การประชา สัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนผ่านกล่องรับฟัง ความคิดเห็น การส่งเสริม อาชีพและส่งเสริมการดูแล สุขภาพของประชาชน (การ ทำยาต้มสมุนไพรพืชมุนไพร) การส่งเสริมการบริการเกลือ เสริมไอโอดีน การส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพของประชาชน การประชาสัมพันธ์มาตรการ ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่โรคระบาดที่ เป็นภัยต่อสุขภาพ	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙		✓			๑๐๕,๘๒๕	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการ ทำยาต้มสมุนไพรพืชมุนไพร ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด และการส่งเสริม สุขภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมและ ได้เสนอความเห็นในการพัฒนา ท้องถิ่น	กอง สาธารณสุข	ดำเนิน กิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
	รวม	๙๖๐,๐๐๐								๖๐๕,๘๒๕			
	รวมทั้งสิ้น	๑๗,๘๐๒,๐๐๐								๑,๙๑๒,๑๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทศวรรษที่ ๒๑	๒๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ธ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้	ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๔๕๐,๐๐๐								๐.๐๐			

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๙ - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๙ - รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๙		✓			๓๑๓,๔๙๗.๖๐	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะทางการกีฬา ทั้งด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัด ๓ รุ่นๆ ละ ๓ วัน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ					
๔	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๕	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ขอยวิจารณ์ คัพ)	๑๕๐,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับเยาวชน และประชาชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	๑๔ - ๒๑ ก.พ. ๖๙			✓			๑๓๓,๒๖๐	๑. เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน ๒. เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	
รวม		๑,๖๕๐,๐๐๐									๔๔๖,๗๕๗.๖๐			

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ					
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. ๖๘					✓		๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	ธ.ค ๖๘	๑ - ๑๐ ธ.ค. ๖๘			✓			๔๙๘,๖๔๙	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ					
๘	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการร้องเพลง	๒๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมฯ สำหรับเด็ก เยาวชน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีอีสานให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีอีสาน และของชาติ	มิ.ย ๖๙ - ก.ย ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรมฯ สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกอัครราชทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๓๘,๐๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกอัครราชทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกอัครราชทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	๑๒ - ๑๓ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙,๒๕๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่ อำนาจเจริญ"	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอลือขานมา เพื่อจัดกิจกรรมโครงการงาน "หนึ่งเดียวในโลก...ยักษ์คู่ อำนาจเจริญ"	มี.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	๖ - ๘ มี.ค. ๖๙			✓		๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักษ์คู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอลืออำนาจ เพื่อจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	๑๔ - ๑๖ ม.ค. ๖๙			✓		๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณลาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
๑๖	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	๓๐ มี.ค. - ๒ ก.พ. ๖๙			✓		๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
๑๗	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ อำเภอเสนางคนิคม	๒๐๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอเสนางคนิคม เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	๑๒ - ๑๔ ก.พ. ๖๙			✓		๒๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๒,๘๓๘,๐๐๐								๙๙๗,๘๙๙			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์	๒๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ค. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
	รวม	๕๐๐,๐๐๐								๐.๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๕,๔๓๘,๐๐๐								๑,๔๔๔,๖๕๗			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ เด็ก เยาวชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เศษและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๒๐๐,๐๐๐									๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔๐,๐๐๐	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้ คณะกรรมการพัฒนา อบจ. อำนาจเจริญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.อำนาจเจริญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. อำนาจเจริญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	๘๕,๐๐๐	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ประชาคมท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ พบประชาชน	๘๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมการบริการสาธารณะนอกสถานที่ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม ประชาชน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบข้อ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ กำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓				๒๗๐,๙๑๖	ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น พร้อมรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดเป้าหมาย ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	สำนัก เลขานุการ	ดำเนินกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
รวม		๑,๐๒๕,๐๐๐									๒๗๐,๙๑๖			

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญและนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบจ.จ./ ฝ่ายนิติการ	
รวม		๕๐,๐๐๐									๐.๐๐			
รวมทั้งสิ้น		๑,๐๗๕,๐๐๐									๒๗๐,๙๑๖			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องซังแบบมีตุ้มถ่วงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม	๒๑,๐๐๐	เครื่องซังแบบมีตุ้มถ่วงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐.-บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๑) เป็นเครื่องซังแบบมีตุ้มถ่วง ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่กีดค่า	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๒๑,๐๐๐								๐.๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	แม่แรงตะเฒ่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน	๒๓,๕๐๐	แม่แรงตะเฒ่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๓,๕๐๐.-บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๑) เป็นแม่แรงตะเฒ่า มีตุ้มถ่วงแบบมือถือ ๒) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม	๒๒,๗๐๐	แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๗๐๐.-บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๑) เป็นแม่แรงตะเฒ่า มีตุ้มถ่วงแบบมือถือ ๒) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ								ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๔	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว	๖,๓๐๐	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว								ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๕๒,๕๐๐								๐.๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๗๓,๕๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗))

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปุ-บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง, หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	๑๘ พ.ย. ๖๔ - ๗ ม.ค. ๖๕				✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๓ บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๕				✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาเค้า-บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	๒๖ พ.ย. ๖๔ - ๑๐ ก.พ. ๖๕				✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.เหล่าพรวน-บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง,เสนาวงคณิศม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง ๒๐๒-บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๗ บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. ๖๘ - ๘ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. ๖๘ - ๖ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๙ บ.โคกกอก-บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. ๖๘ - ๖ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๙	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก-บ.นาวัด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๑๖,๐๐๐	ขยายไหล่ทาง คสล. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๙ ม.ค. ๖๙			✓		๔๑๒,๐๐๐	ดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๓ บ.นาดี-บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๔ บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. - ๑๒ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง-บ.ป่าติ้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๑๘ พ.ย. ๖๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๕			✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๑๘ พ.ย. ๖๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๕			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๑ บ.คำสร้างบ่อ-บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๗ พ.ย. ๖๔ - ๑๙ ก.พ. ๖๕			✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกัน-บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๖ พ.ย. ๖๔ - ๑๙ ก.พ. ๖๕			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุญณ์ - บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า,เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๒๖ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๗ บ.นาหว้า-ศูนย์ราชการ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๘ บ.โสกใหญ่-บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๒๙ บ.ลือ - บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๕ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๑ บ.โนนธาตุ-บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๓ บ.ศรีคุณ-บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๖ บ.นาไร่ใหญ่-บ.นาวัง อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๕ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๓๗ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.หนองหับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๑๘ พ.ย. ๖๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๕				✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๒ บ.หนองทอ-บ.โคกเกาะ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๖ พ.ย. ๖๔ - ๒๐ ก.พ. ๖๕				✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๔ บ.ใหม่พัฒนา-บ.โสกสว่าง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๖ พ.ย. ๖๔ - ๒๐ ก.พ. ๖๕				✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๖ บ.กุงชัย-บ.โคกป่ากุง อ.สิ้ออำนาจ,เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๒๖ พ.ย. ๖๔ - ๑๘ ก.พ. ๖๕				✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๔๘ บ.แมต - บ.ตอนซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๖ ม.ค. ๖๙				✓		๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.โคกกลาง-บ.คู่อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙				✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒-บ.เหล่าฝ้าย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ ก.พ. ๖๙				✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๒ บ.นายาง-บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๐ ก.พ. ๖๙				✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๖ บ.คำมะไค้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๕ พ.ย. ๖๘ - ๗ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๕๗ บ.ดอนไร่ - บ.นาแค อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๒ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๒ บ.นาหมอม้า - บ.นายม อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๒ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๖๙ บ.หนองคำโก๊ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๒ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๖ บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๒ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๗ บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๕ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๘ บ.โคกสาร - บ.โคกจ๊กจัน อ.ขามเฒ่า จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๕ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๗๙ บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๕ พ.ย. ๖๘ - ๒๒ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๕ บ.โคกจ๊กจั่น - บ.ตงแสนแก้ว อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๕ พ.ย. ๖๘ - ๙ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๖ บ.หัวบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๕ พ.ย. ๖๘ - ๒๒ ม.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๘๘ บ.คำโพน-บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๙๓ บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๑๑ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ ๑-๐๐๙๕ บ.โนนธาตุ - บ.สมบูรณ อ.พนา จ. อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๕ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คลส.อจ.ถ ๑-๐๐๙๘ บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส.อจ.ถ ๑-๐๐๑๔ บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๕ มี.ค. ๖๙			✓		๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ ๑-๐๑๒๗ บ.หนองเติน - บ.หัวดง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๔๙๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๒๖ พ.ย. ๖๘ - ๒๐ ก.พ. ๖๙			✓		๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คลส. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อ สัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	รวม	๒๒,๘๑๑,๐๐๐								๒๒,๗๑๘,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีเกินเงินไว้แล้ว กรณีไม่ก่อกำหนดผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗))

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปูน - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง/อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๑ บ.บ่อปูน - บ.เคิ่งใหญ่ อ.เมือง/อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง/อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่ ๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๔ บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง/อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่ ๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง/อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๕ บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ย อ.เมือง/อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๐๘ บ.นาฝื่อ - บ.คิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวิค อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๐ บ.โคกกอก - บ.นาวิค อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๑ บ.เหล่าหนาด - บ.หนองทับม้า อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๑ บ.เหล่าหนาด - บ.หนองทับม้า อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าติว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๖ บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าติว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑)จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๑๙ บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๐ บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกจัน - บ.โพนมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๒ บ.โคกจิกจัน - บ.โพนมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบูรณ - บ.หนองไฮ อ.ขามุนาม,อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่๑)	๖๙๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบูรณ - บ.หนองไฮ อ.ขามุนาม,อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๖๒๔ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑)จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๖๒๔ บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑)จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๓๔ บ.นาโนน - บ.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.หนองซอน - บ.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๐ บ.หนองซอน - บ.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ(ช่วงที่๑) จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.เหล่าฝ้าย อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๕๑ แยกทางหลวง ๒๑๒ - บ.เหล่าฝ้าย อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)	ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๘๙ บ.นิคม - บ.หินเก็ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๐๘๙ บ.นิคม - บ.หินเก็ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๑๑๙ บ.แมต - บ.น้ำท่วม อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยบนถนนสาย อจ.ถ ๑-๐๑๑๙ บ.แมต - บ.น้ำท่วม อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ ต้น	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	✓				๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๑๑,๓๘๐,๐๐๐								๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๔,๗๗๒,๐๐๐	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเท้าย จำนวน ๒ คันๆ ละ ๒,๓๘๖,๐๐๐.- บาท	ค.ศ. - ธ.ค. ๖๔	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๔,๗๗๒,๐๐๐									๐.๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒	รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	ม.ค. - ส.ค. ๖๔	-	✓					๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
	รวม	๓,๐๐๐,๐๐๐									๐.๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๗,๗๗๒,๐๐๐									๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีไม่ก่องหนผู้กพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๗))

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ ๑-๐๐๒๓ บ.ศรีสมบุญ-บ.หนองไฮ อ.ขามเฒ่า, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ หน้า ๐.๐๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๑,๖๕๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง หน้า ๐.๐๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๖ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๖๘			✓		๑,๖๕๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หน้า ๐.๐๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ ๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง๒๐๒ - บ. ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๑,๘๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑๘ ก.ย. - ๒๒ ธ.ค. ๖๘			✓		๑,๘๙๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	รวม	๓,๕๕๕,๐๐๐								๓,๕๕๕,๐๐๐			