



รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2566

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินการ		แล้วเสร็จ				ไม่ดำเนินการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	118	181,545,960	89	75.42	76,277,715	34.18	29	24.58	105,268,245	57.98
2	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	93	93,386,325	92.00	98.92	89,461,300	95.80	1	1.08	3,925,025	4.20
3	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน	22	14,444,200	22	100.00	14,272,920	98.81	0	0.00	171,280	1.19
	รวมทั้งสิ้น	233	289,376,485	203	87.12	180,011,935	62.21	30	12.88	109,364,550	37.79

1. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีป) ต.ไกรคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,440,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีป) หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	ม.ค. - มิ.ย. 66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เขือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 710 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	1 มี.ค. - 29 พ.ค. 66				✓	495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โลกโตน - บ.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ.หนองหิน - บ.หัวไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ.นาลือ - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 700 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0077 บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 612 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 612 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเหิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 615 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 615 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเดียว - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วเมง - บ.ปาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 157 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 628 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 157 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 628 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเดียว - บ.นา เจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 605 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 605 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0086 บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 635 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0089 บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 654 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองทับม้า-บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66 -				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 740 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0104 บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 736 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	1 มี.ค. - 29 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66				✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม - บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิศร, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ.นาอุดม-ชุมชน บ.คำฝักเพียว อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 640 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 640 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี-บ. ดอนมะข่อม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 724 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 724 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี-บ. โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 724 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 724 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินกุง- บ.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66 -			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ.หนองไหล- บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 650 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง- บ.เค็งใหญ่ อ.สิรินธร อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 675 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 675 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
36	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู- บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	495,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 660 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
37	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา- บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 736 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. -19 มี.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 736 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้วมงคล-บ. โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. -19 มี.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 690 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มี.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 642 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 642 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0009 บ.โคกกอก - บ. โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 690 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ.สองคอน - บ. ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		497,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 654 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ.โคกจิกจัน - บ.โพธิ์เมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0028 บ.โสกใหญ่-บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ-บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 612 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0035 บ.หนองทับม้า - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคณิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.หัวตะพาน,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ.แมด - บ.ดอนชี อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66			✓		496,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
52	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,368,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 1,010 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,030 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004 บ.ปลาเค้า - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,729,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 519 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0007 บ.ค้ำมะโคก - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,798,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 788 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,597 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
55	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0008 บ.นาผือ - บ.ศิริมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,804,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 625 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
56	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ.โคกจักษ์จัน - บ.โพธิ์เมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00-6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓	490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00-6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 1,026 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ.ปากอ - บ.ห้วยต้อ อ.ขามนาแล จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓	491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,558,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 611 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,267 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	483,900.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 994 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66				✓	473,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 994 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,141,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 600 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,225 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
61	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0047 บ.กุงชัย - บ.โพนเมือง อ.สี้ออำนาจ,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 205 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 205 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 1,025 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
62	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ขามเฒ่าจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,520,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 295 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,052.50 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓				กองพัสดุ กองช่าง	
63	ปรับปรุงคอสระพาน และผนังกันดิน อจ.ถ1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,336,000.00	ปรับปรุงคอสระพานและผนังกันดิน อจ.ถ.1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓				กองพัสดุ กองช่าง	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56,563,400.00</b>									<b>26,733,000.00</b>			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000.00	รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	- ช่วงที่ 1 ธ.ค. 65 - ม.ค.66 - ช่วงที่ 2 มี.ค. - เม.ย.66	- ช่วงที่ 1 เทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค.66 - ช่วงที่ 2 เทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 11 -17				✓		99,996.00	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในห้วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ 2. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	ดำเนินการ 2 ช่วง ดำเนินการช่วงละ 7 วัน
2	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อแนะนำ วิธีป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย แก่ นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่ครอบครัวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 14 รุ่น	พ.ค. - มิ.ย.66	1 - 23 มิ.ย. 66				✓		49,100.00	นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ วิธีวิธีป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	
	<b>รวม</b>	<b>150,000.00</b>									<b>149,096.00</b>			

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการดำรงชีพ	150,000.00	ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น	พ.ย. 65 - ก.ย. 66					✓			สำนักปลัด อบจ.อจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	พ.ย. 65 - ส.ค. 66					✓			สำนักปลัด อบจ.อจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	98,100.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	มี.ค. - ก.ค. 66	4 ส.ค. 66			✓		75,490.00	ผู้เชื่อบรมมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายฯ	สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	ดำเนินการ โครงการ จำนวน 1 วัน
	<b>รวม</b>	<b>343,800.00</b>								<b>75,490.00</b>			

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,000,000.00	เพื่อใช้จ่ายในด้านการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่	ต.ค.65 - ก.ย. 66	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66			✓		42,250,000.00	ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการด้านสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข	
7	โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	อบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำผลการเป็นกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมอบรมแนวทางการปฏิบัติกรดำเนินการภายหลังถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2565 - 2570 3. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสถานีอนามัยฯ 4. อบรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการ	ต.ค.65 - ก.ย. 66	- กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 65 - กิจกรรมที่ 2 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 65 - กิจกรรมที่ 3 15 มี.ค. 66 - กิจกรรมที่ 4 วันที่ 26 พ.ค. 66			✓		258,453.00	1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ 3. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสถานีอนามัยฯ 4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ จำนวน 4 กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ 1</u> ดำเนินการ จำนวน 1 วัน <u>กิจกรรมที่ 2</u> ดำเนินการ จำนวน 2 วัน <u>กิจกรรมที่ 3</u> ดำเนินการ จำนวน 1 วัน <u>กิจกรรมที่ 4</u> ดำเนินการ จำนวน 1 วัน
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสุขภาพเชิงรุกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	220,000.00	เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	เม.ย. - มิ.ย. 66					✓			กอง สาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
9	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคลื่อนที่	200,000.00	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร ของประชาชน และประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การพัฒนาภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค.65 - ก.ย. 66	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66			✓		62,740.00	1. ประชาชน ได้รับรู้ข่าวสารที่ ถูกต้องและชัดเจน 2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุข	
	รวม	99,920,000.00								42,571,193.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และศึกษาดูงานของแกนนำสวัสดิการชุมชน	232,660.00	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่แกนนำ 2. กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนอย่างต่อเนื่อง	- ช่วงที่ 1 ต.ค.- ธ.ค. 65 - ช่วงที่ 2 มี.ค. - ก.ย. 66				✓				สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
11	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	สร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำเนินชีวิตได้	ม.ค. - มี.ค. 66				✓				สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
12	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รัก สามัคคี	100,000.00	จัดอบรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝัง อุดมการณ์การเรียนรู้ รักสามัคคี และสร้างความ เข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในการสร้าง บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ใน สังคม	เม.ย. - มิ.ย. 66	21-22 ส.ค. 66			✓		100,000.00	เด็กและเยาวชนมีความรู้ รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ใน สังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับการ จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้	สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่ม รายได้ของประชาชน	200,000.00	ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพหรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้	ม.ค. - มิ.ย. 66				✓				สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
	รวม	732,660.00								100,000.00			

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
14	เงินสมทบทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญ	2,232,000.00	จ่ายเป็นเงินสมทบช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค. - มี.ค. 66	- ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เม.ย.66 - ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ส.ค.66				✓		2,232,000.00	คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุข	เป็นโครงการสมทบเงินให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสมทบเงินจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 เม.ย. 66 เป็นเงิน 1,400,000 บาท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ส.ค. 66 เป็นเงิน 832,000 บาท
15	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค.65 - ก.ย. 66	4 ก.ค. - 1 ก.ย. 66				✓		21,600.00	ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์ในการเดินทางไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
	<b>รวม</b>	<b>2,332,000.00</b>									<b>2,253,600.00</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103,478,460.00</b>									<b>45,149,379.00</b>			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ”	100,000.00	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ/ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ทบทวน แผนการ ศึกษาของ อบจ.อจ. 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนด แนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.อจ.	เม.ย. - มิ.ย. 66					✓			กอง การศึกษา	
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสาน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	200,000.00	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดอำนาจเจริญ”	เม.ย. - มิ.ย. 66	11 - 12 ก.ย. 66			✓		176,210.00	1.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และแนวทางในการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษา 2. มีการประสานและบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การศึกษา	กอง การศึกษา	
	<b>รวม</b>	<b>300,000.00</b>								<b>176,210.00</b>			

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. อำนาจเจริญ (ชอยวิจารณ์ศัพท์)	150,000.00	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของ เยาวชน และประชาชนในจังหวัด อำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	18 ก.พ. 66			✓		148,380.00	1. เยาวชน และประชาชนมีการ พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา ฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2. เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กอง การศึกษา	จัด โครงการ จำนวน 1 วัน
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	1,000,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทักษะทางด้าน การกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ม.ค. - ส.ค. 66	15 มี.ค. 66			✓		194,900.00	1. เด็ก เยาวชน และประชาชนมี ทักษะทางด้านกีฬา ทั้ง ด้าน สมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการออก กำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	กอง การศึกษา	จัด โครงการ จำนวน 1 วัน
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	1,100,000.00	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเพิ่มทักษะ ด้านกีฬาเป็นการออกกำลังกาย และใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยา เสพติด	ม.ค. - มี.ย. 66	28 เม.ย. 66			✓		398,532.00	1. เด็ก เยาวชน และประชาชน มี ทักษะด้านกีฬามากขึ้น 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 3. เด็ก เยาวชน และประชาชน มี ความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด อำนาจเจริญ 4. ประชาชนมีรายได้จากการจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา	กอง การศึกษา	จัด โครงการ จำนวน 1 วัน
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญใน พระพุทธศาสนา	200,000.00	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญของวันสำคัญในทาง พระพุทธศาสนา และหันหน้าเข้าวัด ฟัง ธรรมกันมากขึ้น และสามารถนำ หลักธรรมทางศาสนา มาปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66					✓			กอง การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	จัดงานประเพณีการลอยกระทง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น	พ.ย. 65	7 - 8 พ.ย. 65			✓		198,723.00	1. เด็กเยาวชน และประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ เห็นคุณค่าของประเพณีไทย 2. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลอย กระทง 3. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างชุมชนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เป็นการเผยแพร่และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นทำให้ เกิดรายได้	กอง การศึกษา	
8	โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง อำเภอสี อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	จัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สร้างรายได้ชุมชน	เม.ย. 66	4 - 5 เม.ย. 66			✓		99,867.00	1. ประชาชนในพื้นที่มีการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 2. ประชาชนสามารถสร้างรายได้จาก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	กอง การศึกษา	
9	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีสงกรานต์	250,000.00	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และ อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัน สงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 66	13 - 15 เม.ย. 66			✓		250,000.00	1. เป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัต ลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันในสถาบัน	กอง การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและ เยาวชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วน ร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ต่อไปได้	ม.ค. - มี.ค. 66				✓		199,650.00	เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ต่อไปได้	กอง การศึกษา	
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำ ความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธ ศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ม.ค. - ส.ค. 66	- รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 66 - รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 66			✓		197,915.00	นักเรียน เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และสามารถ นำความรู้และหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	กอง การศึกษา	จัด โครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
	รวม	3,400,000.00								1,687,967.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ตนเอง	ม.ค. - ส.ค. 66	- ช่วงที่ 1 วันที่ 8 - 9 ก.ค. 66 - ช่วงที่ 2 วันที่ 15 - 16 ก.ค. 66			✓		247,995.00	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำ ความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ตนเอง		จัด โครงการ จำนวน 2 ช่วง ช่วง ละ 2 วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	250,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตที่เป็นพื้นฐานในการปรับตัวและพัฒนาพฤติกรรม ดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	ม.ค. - ส.ค. 66	รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 - 18 ส.ค. 66 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 - 25 ส.ค. 66			✓		249,140.00	เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ถ่ายทอดแก่ครอบครัวและชุมชนของตนเอง เกิดรายได้ภายในครอบครัวและชุมชน		จัดโครงการจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
	รวม	500,000.00								497,135.00			
	รวมทั้งสิ้น	4,200,000.00								2,361,312.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อบจ.ร่วมใจกักตัก รักษพื้นที่สีเขียว	100,000.00	มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) และศูนย์ราชการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า	พ.ค. - ก.ย. 66						✓		กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>100,000.00</b>											

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพุทธอุทยาน	100,000.00	ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพุทธอุทยาน	มี.ค. - มิ.ย. 66						✓		กองช่าง	
3	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	300,000.00	ประชาชนมีการ คัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะชนิดอื่นๆ	ก.ค. - ก.ย. 66						✓		กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>400,000.00</b>											

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	100,000.00	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมระดับคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน และส่งเสริมเครือข่ายและตลาดท่องเที่ยวในภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้	ก.พ. - พ.ค. 66						✓		สำนักปลัด อบจ.อจ. ฝ่ายบริหารฯ	
	<b>รวม</b>	<b>100,000.00</b>											
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>600,000.00</b>											

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	150,000.00	จัดอบรมบุคลากรขององค์กร เพื่อได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทันทับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	พ.ค. - ก.ย. 66	28 ม.ค. 66			✓		146,773.00	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	กองการเจ้าหน้าที่	จัดโครงการจำนวน 1 วัน
2	โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000.00	จัดอบรมบุคลากรขององค์กรในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารทั้งระบบบัญชี ของ อปท. และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	20 - 22 พ.ค. 66			✓		180,100.00	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การบันทึกระบบบัญชี ของ อปท.	กองการเจ้าหน้าที่	
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1 ส.ค. - 30 ก.ย. 66			✓		85,896.00	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ถูกต้องครบถ้วน และสามารถชำระภาษีได้ อย่างถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ดีขึ้น	กองคลัง	
4	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	100,000.00	จัดอบรมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน	มิ.ย. - ก.ย. 66	12 ก.ย. 66			✓		96,550.00	บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่	จัดโครงการจำนวน 1 วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	20,000.00	จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญในเขตพื้นที่จังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66					✓			สำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการ	
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	120,000.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่ง การที่ปัจจุบัน	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	18 พ.ย. 65				✓	172,300.00	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่ง การ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่าย งบประมาณ	จัดโครงการ จำนวน 1 วัน
7	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	96,100.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน และเห็นถึงความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พ.ย. - ธ.ค. 65	21 พ.ย. - 25 พ.ย. 65				✓	91,080.00	ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ กฎหมายและหนังสือสั่งการ และ สามารถนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานต่อไปได้	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล	
8	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	65,000.00	แผนพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด อำนาจเจริญมีการบูรณาการในทุกระดับ ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน	ม.ค. - มี.ค. 66					✓			กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ.อจ.	500,000.00	สมาชิกสภา อบจ.อจ. ได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 24 ธ.ค.65 ครั้งที่ 2 วันที่ 16-20 ก.พ. 66 ครั้งที่ 3 วันที่ 7- 9 มิ.ย. 66				✓	404,740.00	สมาชิกสภา อบจ.อจ. มีโอกาสพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน	สำนักเลขาฯ	จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง
	<b>รวม</b>	<b>1,501,100.00</b>								<b>1,177,439.00</b>			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	300,000.00	จัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหา ความต้องการ และรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ต.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค.66			✓		206,785.00	1. อบจ.อจ.มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา หรือ ความต้องการ ความคิดเห็นของประชา ชน ในการกำหนดแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน	จัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
	รวม	300,000.00								206,785.00			
	รวมทั้งสิ้น	1,801,100.00								1,384,224.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			สน.เลขานุการ อบจ.อจ.	
2	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองช่าง	
3	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	2,563,000.00	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองช่าง	
4	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองสาธารณสุข	
5	รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า (Hydvaulie Excavator) หมุนได้รอบตัว	5,900,000.00	รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า (Hydvaulie Excavator) หมุนได้รอบตัว	ม.ค. - ก.ย. 66					✓			กองช่าง	
6	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	3,230,000.00	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	ม.ค. - ก.ย. 66					✓			กองช่าง	
7	สว่านโรตารี กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 800 W	20,000.00	จัดซื้อสว่านโรตารี ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	10 - 19 เม.ย. 66			✓		17,800.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีสว่านโรตารี ยี่ห้อ BOSCHเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
8	สว่านไร้สาย กำลังไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 18 W	20,000.00	จัดซื้อสว่านไร้สาย กำลังไฟฟ้า 18 V ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	11 - 17 ก.ค. 66			✓		20,000.00		กองช่าง	
9	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ จำนวน 1 ชุด	150,000.00	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ จำนวน 1 ชุด	ม.ค. - มี.ค. 66	16 - 28 ส.ค. 66			✓		150,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ เพื่อใช้งาน จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	
10	ถังร่อนน้ำมันเครื่อง ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร	20,000.00	จัดซื้อถังร่อนน้ำมันเครื่อง ขนาดความจุ 70 ลิตร ยี่ห้อ HPMM จำนวน 1 เครื่อง	ก.ค. - ก.ย. 66	26 เม.ย. - 2 พ.ค. 66			✓		20,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีถังร่อนน้ำมันเครื่อง ขนาดความจุ 70 ลิตร ยี่ห้อ HPMM เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
11	บั้งกีสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	80,000.00	จัดซื้อบั้งกีสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	ก.ค. - ก.ย. 66	14 ก.ค. - 21 ก.ค. 66			✓		80,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีบั้งกีสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	
12	กล่องประมวลผลรวม	300,000.00	จัดซื้อกล่องประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	22 พ.ค. 66			✓		295,000.00	อบจ.อจ. มีกล่องประมวลผลรวม เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
13	ตู้อบดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 136 ลิตร	70,000.00	ซื้อตู้อบดิน ขนาด 136 ลิตร ยี่ห้อ CST จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	26 เม.ย. - 2 พ.ค. 66			✓		67,000.00	อบจ.อจ. มีตู้อบดิน ขนาด 136 ลิตร ยี่ห้อ CST เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,903,000.00</b>								<b>649,800.00</b>			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยก่าปี บ.สว่างเหนือ ต.ห้วย - บ.โคกพระ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	2,495,000.00	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 7.00 ม. (ไม่มีทางเท้า) ยาว 30 ม.	ต.ค. - ธ.ค. 65					✓			กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง อ.ถ. 1-0032 บ.โพนเมือง - บ.ดอนม่วง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	3,978,573.00	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,561.50 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	10 พ.ย. 65 - 27 ก.พ. 66				✓	3,950,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. หรือมีพื้นที่ 6,561.50 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำมะไค้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 27 ก.พ. 66				✓	492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,561.50 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เครือซูด - บ.โพนเมืองน้อย อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66				✓	492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66				✓	494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.จานลาน - บ.ดอนหญ่อ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 23 มี.ค. 66				✓	494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ดอนไร่ - บ.นาแค อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 13 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำแย - บ.จิก อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 21 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำแย - บ.เหล่าลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ทิวผล - บ.คำโพน อ.พุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาผือ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 20 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ต.ค. 65 - 6 ก.พ. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
14	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ต.ค. 65 - 13 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
15	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาลือ - บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองบัวม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ต.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
18	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาหมอ้า - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ต.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาอุดม - บ.คางวาง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66			✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
20	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เนินกุง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
21	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
22	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
23	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สองคอน - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
24	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
25	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โลกโค่น - บ.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 13 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
26	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โลกใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
27	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองกะเลา - บ.ขาด อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
28	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
29	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 6 ก.พ. 66			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 8 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองหึ่ง - บ.กุศลิสม อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 22 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
35	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 7 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองไหล - บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
37	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ดงมะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 22 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
38	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองบัว - บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
39	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0004 บ.ปลาเค้า - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
41	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
42	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะไค้ - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
43	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 28 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
44	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
45	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก้อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 27 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
46	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0018 บ.ปริญญา - บ.แมค อ.เมือง,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
47	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 3 มี.ค. 66				✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
48	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจักษ์กัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
49	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0024 บ.ศรีสมบูรณ - บ.นาสิดา อ.ขามมูน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 7 เม.ย. 66				✓		478,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
50	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0028 บ.โสภใหญ่ - บ.เสารึก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
51	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารึก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
52	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0035 บ.หนองทับม้า - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคณิศร,เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 66 - 15 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
53	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
54	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองค้ำ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
55	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0042 บ.หนองนกหอ - บ.โคกเลาะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 22 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
56	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตุ้ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
57	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
58	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง บ.คัมพะโค้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 870 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 20 ก.พ. 66			✓		463,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 4 ซม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
59	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง,เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
60	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เนินสูง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
61	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0017 บ.โนนหนามแหง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 21 ก.พ. 66			✓		450,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
62	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
63	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางจ.ถ.1-0025 บ.คำเตอย - บ.เมืองเก่า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ	393,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 20 ก.พ. 66			✓		369,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
64	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5-6 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	18 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5-6 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
65	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับบัว อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	11 ม.ค. 66 - 10 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
66	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำเตอย - บ.น้อยเกล้า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66			✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
67	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำเดียว - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 605 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 23 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
68	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
69	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 27 ก.พ. 66				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
70	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาอุดม - ชุมชน บ.คำผักเพ็ชร์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ธ.ค. 65 - 20 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
71	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนธาตุ - บ.สมบูรณ อ.พนม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 163 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 652 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 163 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
72	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนสมบูรณ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 8 ก.พ. 66				✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
73	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ปากอ - บ.หนองไผ่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตาม มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
74	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
75	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สงยาง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 154 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 154 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
76	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
77	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ	467,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		462,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
78	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองมะเขว - บ.กุดปลาทุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
79	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองมะเขว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
80	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
81	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ.ปาก่อ - บ. ห้วยฮ่อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	1,800,000.00	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 เมตร ยาว 463 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหลทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. 66 - 19 พ.ค. 66				✓		1,716,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หนา 0.04 เมตร ยาว 463 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหลทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
82	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	1,329,652.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 4 ซม.โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0-0.25 เมตร ระยะทาง 387 เมตร	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 พ.ย. 65 - 14 ก.พ. 66				✓		1,300,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หนา 4 ซม.โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0-0.25 เมตร ระยะทาง 387 เมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
83	ปรับปรุงถนน คสล. บ.นาอุดม - บ.หนองเมงดา อ.เสนางคนิคม,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ อบจ.อจ.กำหนด)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	11 ม.ค. 66 - 20 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
84	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจ.ถ.1-0046 สายทางบ้านกุงชัย-บ้านโคกป่ากุง อำเภอสิรินธรอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,854,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	26 พ.ย. 65 - 21 มี.ค. 66				✓		1,240,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
85	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0009 สายทาง บ้านโคกออก-บ้านโคกสำราญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,768,500.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	8 มิ.ย. 66 - 25 ส.ค. 66				✓		9,759,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
86	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0018 สายทาง บ้านปริญญา-บ้านแมต อำเภอเมือง,สิรินธรอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,769,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	4 มี.ค. 66 - 10 เม.ย. 66				✓		9,759,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
87	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0029 สายทาง บ้านลือ-บ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,768,800.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	8 มิ.ย. 66 - 6 ก.ย. 66				✓		9,767,300.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
88	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0038 สายทาง บ้านนาหนองใหญ่-บ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	8,111,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	27 พ.ค. 66 - 1 ก.ย. 66				✓		8,088,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
89	6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0049 สายทางบ้านโคกกลาง-บ้านหนองแคน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	5,050,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	9 มี.ค. 66 - 9 มิ.ย. 66				✓		4,970,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>93,145,125.00</b>									<b>89,222,300.00</b>			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	45,200.00	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 65	2 พ.ย. - 7 พ.ย. 65			✓		43,000.00	อบจ.อจ. มีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	สำนักเลขาฯ	
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู	110,000.00	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 65	2 พ.ย. - 7 พ.ย. 65			✓		110,000.00	อบจ.อจ.มีเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	สำนักเลขาฯ	
3	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	46,200.00	จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	ต.ค. - ธ.ค. 65	23 พ.ย. - 29 พ.ย. 65			✓		46,200.00	อบจ.อจ.มีโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	สำนักเลขาฯ	
4	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	39,800.00	จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	ต.ค. - ธ.ค. 65	17 พ.ย. - 22 พ.ย. 65			✓		39,800.00	อบจ.อจ.มีโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	สำนักเลขาฯ	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241,200.00</b>								<b>239,000.00</b>			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 ก็นไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีกอนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว วิทยาคม อำเภอขามแก่น	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนชุมชนบ้าน เสารีก อำเภอพนนา	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนาจิกวิทยาคม อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขามน สงเคราะห์ 1 อำเภอขามแก่น	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
5	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขามน สงเคราะห์ 3 อำเภอขามแก่น	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกอนาติ อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านกุศลลาดคู อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านดงบังโนน จานเสาเล้า อำเภอสิรินธร	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านดงสีโท อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
10	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านทับเมย อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านโนนกง อำเภอขามเฒ่า	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 22 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนบ้านสามัคคี พัฒนา อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี อำเภอขามเฒ่า	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยน้ำโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 22 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการอำนวยความสะดวกนักเรียนโรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค Mast ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,734,000.00</b>								<b>6,734,000.00</b>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (เงินงบประมาณ 2565 ก็นไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่องหน้ผู้กพ่น)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคา	1,465,000.00	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งหลังคา	ต.ค. - ธ.ค. 65	16 ก.ย. - 4 พ.ย. 65			✓		1,465,000.00	ได้รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งหลังคา เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา และบริการประชาชน จำนวน ๑ คัน	กองการศึกษา	
	<b>รวม</b>	<b>1,465,000.00</b>								<b>1,465,000.00</b>			

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 ก็นไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่องหน้ผู้กพ่น)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ	310,000.00	ซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด อำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	19 ส.ค. - 17 ต.ค. 65			✓		310,000.00	อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด อำนาจเจริญได้รับการซ่อมแซมเพื่อ ประโยชน์ในการใช้งาน	กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>310,000.00</b>								<b>310,000.00</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,775,000.00</b>								<b>1,775,000.00</b>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การเกษตร (เงินงบประมาณ 2565 ก้นไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำพื้นที่ห้วยปลาแดก ตำบลปุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	310,000.00	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำ พื้นที่ห้วยปลาแดก ตำบลปุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	28 ก.ย. - 26 ธ.ค. 65			✓		310,000.00	เส้นทางน้ำไหลห้วยปลาแดก ตำบลปุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไม่มีวัชพืชกีดขวาง น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง	
2	โครงการขุดลอกหนองนกเขียน บ้านคำพระ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและศักยภาพการกักเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	484,000.00	ขุดลอกหนองนกเขียน ตำบลคำพระ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	29 ก.ย. - 27 ธ.ค. 65			✓		484,000.00	หนองนกเขียนสามารถกักเก็บรองรับน้ำไว้ในฤดูแล้งได้เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านดอนใหญ่ ตำบลปลาเค้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและศักยภาพการกักเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	482,000.00	ขุดลอกหนองฮี ตำบลปลาเค้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	29 ก.ย. - 27 ธ.ค. 65			✓		482,000.00	หนองฮีสามารถกักเก็บ รองรับน้ำไว้ในฤดูแล้งได้เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>1,276,000.00</b>								<b>1,276,000.00</b>			

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 ก้นไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ	3,949,800.00	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	6 ก.ค. 65 - 1 ม.ค. 66			✓		3,949,800.00	มีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ เพื่อมีแหล่งน้ำในการทำเกษตร	สำนักปลัดฯ	
	<b>รวม</b>	<b>3,949,800.00</b>								<b>3,949,800.00</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,225,800.00</b>								<b>5,225,800.00</b>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เเคะและชุมชน (เงินงบประมาณ 2565 งบไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ	310,000.00	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูก วิธี	ต.ค. - ธ.ค. 65	27 ก.ย. 65			✓		138,720.00	ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญมี การกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูก วิธี	กองช่าง	ดำเนิน โครงการ จำนวน 1 วัน
	รวมทั้งสิ้น	310,000.00								138,720.00			

ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กั้นไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีกึ่งผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องมือนับจำนวนและแยกประเภทยานพาหนะ	399,400.00	ซื้อเครื่องมือนับจำนวนและแยกประเภท ยานพาหนะ (นับปริมาณจราจร ชนิดท่อลม Road Tube Counter Traffic Data)	ต.ค. - ธ.ค. 65	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 65			✓		399,400.00	อบจ.อจ. มีเครื่องนับปริมาณจราจร ชนิดท่อลม (Road Tube Counter Traffic Data)เพื่อใช้ใ การนับจำนวนและแยกประเภท ยานพาหนะจำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	399,400.00								399,400.00			