

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

" องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

2. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ทัวถึง และมีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
3. บริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เป้าประสงค์

1. จังหวัดอำนาจเจริญมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอและทัวถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญบริหารจัดการโดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
4. ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญมีการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จังหวัดอำนาจเจริญมีการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
6. จังหวัดอำนาจเจริญมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	2566	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	472	1,715,589,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	100	158,146,406.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	55	46,587,300.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46	63,415,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	168,400,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	15	105,106,550.00
รวม	716	2,257,244,256.00

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

6. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นโครงการพัฒนา จำนวนทั้งหมด 106 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 64,710,420 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	63	56,563,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	12	2,146,460.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	4,150,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	600,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	8	1,250,560.00
รวม	106	64,710,420.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

7. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เป็นเงิน 3,323,679 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 57 โครงการ รวมดำเนินการแล้ว 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.64 รวมเป็นเงิน 30,138,879 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.58 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.36 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ รวมเป็นเงิน 34,571,541 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.42 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 แยกตามยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ดงสีบุ) ต.ไผ่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,440,000.00	-	-	2,440,000.00
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ้านเชือก - บ้านโนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ้านดอนไร่ - บ้านนาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	494,000.00	-	496,000.00
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ้านนาฝื่อ - บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ้านนาเรือ - บ้านนาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อกั้นผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ้านโสกโดน - บ้านนาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ้านหนองหิน - บ้านห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ้านนาเมือง - บ้านภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ้านนาลือ - บ้านดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ้านนาอุดม - บ้านดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อกั้นผู้กั้น (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)				
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ้านดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ้านโคกจี้กจั้น - บ้านโพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0077 บ้านโคกสะอาด - บ้านหินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ้านโคกสารเทิง - บ้านหินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ้านคำเตื่อย - บ้านน้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ้านเหล่าแก้วแมง - บ้านบาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)				
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ้านคำเตื่อย - บ้านนาเจริญ - บ้านน้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0086 บ้านห้วยบอน - บ้านพิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ อ.ปทุม ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0089 บ้านนิคม - บ้านหินแก้ง อ.ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ้านแสนสุข - บ้านหัวดอน อ.ปทุม ราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ้านโคกพระ - บ้านนาผาง อ.ปทุม ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ้านหนองทับม้า-บ้านป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0104 บ้านป่าหวาย-บ้านหนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ้านไร่สีสุก-บ้านหนอง สามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ้านนาหนองใหญ่-บ้านหนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อกั้นผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ้านโนนสูง - บ้านหนองสามสี อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000.00	494,000.00	-	496,000.00
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ้านโนนสูง - บ้านแสน สำราญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ้านนาอุดม - บ้านหนองแมงดา อ.เสนางคณิศร, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ้านนาอุดม-ชุมชนบ้านคำผักเพ็ญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ้านหนองสามสี-บ้านดอนมะซ่อม อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ้านหนองสามสี-บ้านโนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ้านเนินกุง - บ้านนาเวียง อ.เสนางค นิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ้านหนองไทร-บ้านโพนขวาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
35	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ้านดงมะยาง - บ้านเคิ่งใหญ่ อ.สี้ออำนาจ,หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
36	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0123 บ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	495,000.00	493,000.00	-	495,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
37	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0124 บ้านสามัคคีพัฒนา-บ้านโคกศรีบุญ เรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ้านแก้วมงคล-บ้านโค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
39	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0003 บ้านไร่ - บ้านหนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
40	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0005 บ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี้ยว อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
41	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0009 บ้านโคกกอก - บ้านโคกสำราญ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ้านสองคอน - บ้านก่อ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ้านน้ำปลีก - บ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ้านโคกจ๊กจั่น - บ้านโพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่-บ้านเสารีก อ.ปทุมราช วงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ้านโนนธาตุ-บ้านเสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	494,000.00	-	496,000.00
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0035 บ้านหนองทับม้า - บ้านกุดน้ำกิน อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ	496,000.00	494,000.00	-	496,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อกั้นผู้กัก (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)				
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0036 บ้านนาไร่ใหญ่ - บ้านนาวัง อ.เสนางค นิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0041 บ้านโนนหนามแท่ง - บ้านคำสร้างบ่อ อ.หัวตะพาน,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ้านแมต - บ้านดอนชี อ.สี้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	495,000.00	-	497,000.00
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ้านนายาง - บ้านเมืองเก่า อ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	496,000.00	-	498,000.00
52	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0123 บ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,368,000.00	-	-	6,368,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
53	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004 บ้านปลาควัว - บ้านแสนสุข อ.เมือง ,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,729,000.00	-	-	3,729,000.00
54	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0007 บ้านคำมะโค้ง - บ้านพัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,798,000.00	-	-	3,798,000.00
55	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0008 บ้านนาฝื่อ - บ้านคิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,804,000.00	-	-	2,804,000.00
56	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ้านโคกจ๊กจั่น - บ้านโพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	490,000.00	-	497,000.00
57	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ้านปาก่อ - บ้านห้วยซ้อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	491,000.00	-	499,000.00
58	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่ - บ้านเสารีก อ.ปทุม ราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม	3,558,100.00	-	-	3,558,100.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)				
59	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ้านพนา - บ้านสว่างใต้ อ.พนา,ปทุม ราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	483,900.00	473,000.00	-	483,900.00
60	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ้านกุงชัย - บ้านโคกป่ากุง อ.สี อำนาจ,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,141,000.00	-	-	3,141,000.00
61	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0047 บ้านกุงชัย - บ้านโพนเมือง อ.สี อำนาจ,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	487,000.00	-	497,000.00
62	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052 บ้านนายาง - บ้านเมืองเก่า อ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,520,400.00	-	-	1,520,400.00
63	ปรับปรุงคอสะพาน และผนังกันดิน อจ.ถ1-0041 บ้านโนนหนามแท่ง - บ้านคำสร้างบ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน	2,336,000.00	-	-	2,336,000.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่องหนผู้กัพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	อบจ.อ.จ. และแบบมาตรฐานงาน สะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่					
64	ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกน นำสุขภาพเชิงรุกเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	220,000.00	-	-	220,000.00
65	ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักษ์ สามัคคี	100,000.00	-	-	100,000.00
66	โครงการเตรียมความพร้อมรับการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	500,000.00	37,400.00	168,453.00	331,547.00
67	องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญเคลื่อนที่	200,000.00	-	20,650.00	179,350.00
68	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	-	-	200,000.00
69	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	100,000.00	-	49,980.00	50,020.00
70	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	-	-	50,000.00
71	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ การเพิ่มรายได้ของประชาชน	200,000.00	-	-	200,000.00
72	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของ แกนนำสวัสดิการชุมชน	232,660.00	-	-	232,660.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนนี้ผู้กผัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
73	โครงการช่วยเหลือและเยียวยา ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใน การดำรงชีพ	150,000.00	-	-	150,000.00
74	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	98,100.00	-	-	98,100.00
75	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกใน ครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	-	-	95,700.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
76	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	-	28,800.00	471,200.00
77	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ชอยวิจารณ์คัพ)	150,000.00	-	148,380.00	1,620.00
78	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	300,000.00	9,800.00	190,000.00	110,000.00
79	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	77,000.00	-	-	77,000.00
80	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	-	-	100,000.00
81	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและ เยาวชน	200,000.00	-	199,650.00	350.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่องหน้ผู้กพ้น (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
82	โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาท ผึ้ง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ	100,000.00	35,000.00	-	100,000.00
83	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	-	197,915.00	2,085.00
84	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์	200,000.00	-	-	200,000.00
85	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญ ในพระพุทธศาสนา	100,000.00	-	-	100,000.00
86	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00		198,723.00	1,277.00
87	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความ พร้อมเด็กไทยสู่การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	250,000.00	-	-	250,000.00
88	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย เยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000.00	-	-	250,000.00
89	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีฮี ตสิบสองและงานประจำปีจังหวัด อำนาจเจริญ	400,000.00	-	400,000.00	0.00
90	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญ ข้าวเจ้าอำเภอ เสนางคนิคม	200,000.00	-	200,000.00	0.00
91	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทาง วัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	-	200,000.00	0.00
92	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคุณลาน สืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	-	200,000.00	0.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
93	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี เทศกาลเที่ยวชานุมานแห่ยักษ์คู่ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	323,000.00	-	323,000.00	0.00
94	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	200,000.00	-	200,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
95	โครงการอบจ.ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	100,000.00	-	-	100,000.00
96	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพุทธ อุทยาน	100,000.00	-	-	100,000.00
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	100,000.00	-	-	100,000.00
98	โครงการการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	300,000.00	-	-	300,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
99	ทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อำนาจเจริญกิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	65,000.00	-	-	65,000.00
100	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	96,100.00	-	91,080.00	5,020.00
101	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนว ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	182,900.00	-	172,300.00	10,600.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายจริง 31 มี.ค. 2566 (บาท)	งบประมาณที่ ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (บาท)
	ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				
102	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	300,000.00	-	130,375.00	169,625.00
103	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	86,560.00	-	-	86,560.00
104	โครงการเลือกตั้ง ส.อบจ.อจ. และ นายก อบจ.อจ.	20,000.00	-	-	20,000.00
105	โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสูตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	350,000.00	-	57,600.00	292,400.00
106	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	150,000.00	-	146,773.00	3,227.00


ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และข้อมูลจากกองคลังและกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ตารางที่ 4 แสดงสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	472	1,715,589,000.00	63	56,563,400.00	54	26,237,000.00	0	0.00

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	100	158,146,406.00	12	2,146,460.00	1	37,400.00	3	239,083.00
3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	55	46,587,300.00	19	4,150,000.00	2	44,800.00	12	2,486,468.00
4.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46	63,415,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	168,400,000.00	4	600,000.00	0	0.00	0	0.00
6.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	15	105,106,550.00	8	1,250,560.00	0	0.00	5	598,128.00
รวม	716	2,257,244,256.00	106	64,710,420.00	57	26,319,200.00	20	3,323,679.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน แยกตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจำนวนงบประมาณโครงการที่ได้เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน แยกตามยุทธศาสตร์

