



รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2566

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินการ		แล้วเสร็จ				ไม่ดำเนินการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	118	181,545,960	89	75.42	76,277,715	34.18	29	24.58	105,268,245	57.98
2	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	93	93,386,325	92.00	98.92	89,461,300	95.80	1	1.08	3,925,025	4.20
3	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน	22	14,444,200	22	100.00	14,272,920	98.81	0	0.00	171,280	1.19
	รวมทั้งสิ้น	233	289,376,485	203	87.12	180,011,935	62.21	30	12.88	109,364,550	37.79

1. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (คงสีปู) ต.โคกคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,440,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (คงสีปู) หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	ม.ค. - มิ.ย. 66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เขือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	497,000.00	ประชาชนในพื้นที่ มีถนนเพื่อใช้สัญจร ได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 695 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	494,000.00	ประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรสะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝือ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	497,000.00	ประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้สัญจรสะดวกมากขึ้น เป็น คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 710 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓	496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	1 มี.ค. - 29 พ.ค. 66				✓	495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โสภโตน - บ.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 700 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 666 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ.นาสี้อ - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 716 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 680 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอนหวาย เขื่อนถนนลาดยาง บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 700 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
13	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0077 บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 612 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 615 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเดียว - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วแดง - บ.ปาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 628 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเดียว - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 605 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0086 บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 635 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
19	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 672 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0089 บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 670 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 654 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองทับม้า-บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66 -				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 740 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0104 บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 685 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66			✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 736 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่-บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	1 มี.ค. - 29 พ.ค. 66			✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 685 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 716 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง-บ.แสนสำราญ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66			✓		496,000.00	- ได้ถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. - ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองพัสดุ กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม-บ.หนองแมงดา อ.เสนางคณิศม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66			✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 630 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ.นาอุดม-ชุมชนบ.คำผักเพ็ชร์ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66			✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 640 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
31	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี-บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 724 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี-บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 724 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินสูง-บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 66 -				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0115 บ.หนองไหล-บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 650 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง-บ.เค็งใหญ่ อ.สีอำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 675 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู-บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	495,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2 มี.ค. - 30 พ.ค. 66				✓		493,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 660 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
37	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา-บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 736 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้วมงคล-บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 690 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. - 11 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ยว อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 642 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0009 บ.โคกกกอก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 690 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ.1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
43	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		497,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 654 ตร.	กองพัสดุ กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0022 บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมืองพนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	3 มี.ค. - 31 พ.ค. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0028 บ.โสกใหญ่-บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 665 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ-บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 612 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0035 บ.หนองหับม้า - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		494,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 670 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	4 มี.ค. - 1 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 672 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ						
49	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.หัวตะพาน,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	- ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 666 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง		
50	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0048 บ.แมด - บ.ดอนชี อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		495,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 660 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง		
51	ปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. - 13 มิ.ย. 66				✓		496,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 606 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง		
52	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,368,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 1,010 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,030 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓				กองพัสดุ กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004 บ.ปลาเค้า - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,729,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 519 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓				กองพัสดุ กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0007 บ.คำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,798,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 788 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,597 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓				กองพัสดุ กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0008 บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,804,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 625 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓				กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
56	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00-6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		490,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00-6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 1,026 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ.ป่าก่อ - บ.หัวฝ้อง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 66				✓		491,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,558,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 611 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,267 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓			กองพัสดุ กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	483,900.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 994 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66				✓		473,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 994 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,141,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,225 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66						✓			กองพัสดุ กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0047 บ.กุงชัย - บ.โพนเมือง อ.สิรินธร,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	16 มี.ค. -13 มิ.ย. 66				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ 1,025 ตร.ม.	กองพัสดุ กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
62	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052 บ.นาयाง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,520,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 295 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,052.50 ตร.ม.	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
63	ปรับปรุงคอสะพาน และผนังกันดิน อจ.ถ1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,336,000.00	ปรับปรุงคอสะพานและผนังกันดิน อจ.ถ.1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้างบ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ม.ค. 66 - มิ.ย.66					✓			กองพัสดุ กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	56,563,400.00								26,733,000.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000.00	รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	- ช่วงที่ 1 ธ.ค. 65 - ม.ค.66 - ช่วงที่ 2 มี.ค. - เม.ย.66	- ช่วงที่ 1 ธ.ค. 65 - ม.ค.66 - ช่วงที่ 2 มี.ค. - เม.ย.66			✓		99,996.00	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในห้วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ 2. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอำนาจเจริญ	สำนักปลัด อบจ.จ. ศูนย์บรรเทา	
2	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อแนะนำวิธีป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย แก่นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่ครอบครัวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวน 14 รุ่น	พ.ค. - มิ.ย.66	1 - 23 มิ.ย. 66			✓		49,100.00	นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ วิธีป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด อบจ.จ. ศูนย์บรรเทา	
	รวม	150,000.00								149,096.00			

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ	150,000.00	ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น	พ.ย. 65 - ก.ย. 66					✓			สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	พ.ย. 65 - ส.ค. 66					✓			สำนักปลัด อบจ.จ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	98,100.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	มี.ค. - ก.ค. 66	4 ส.ค. 66			✓		75,490.00	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันของภาคี เครือข่ายในการดูแล ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาสใน สังคม และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคี เครือข่ายฯ	สำนักปลัด อบจจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
	รวม	343,800.00								75,490.00			

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	99,000,000.00	เพื่อใช้จ่ายในด้านการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการ ให้บริการประชาชนในพื้นที่	ต.ค.65 - ก.ย. 66	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66			✓		42,250,000.00	ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับบริการ ด้านสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข	
7	โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	500,000.00	อบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเดินการเป็นกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมอบรมแนวทางการปฏิบัติการดำ เนินการภายหลังถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงาน เครือข่าย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2565 - 2570 3. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสถานีอนามัยฯ 4. อบรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการและ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ	ต.ค.65 - ก.ย. 66	- กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 65 - กิจกรรมที่ 2 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 65 - กิจกรรมที่ 3 15 มี.ค. 66 - กิจกรรมที่ 4 วันที่ 26 พ.ค. 66			✓		258,453.00	1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติการดำเนินการภายหลังถ่ายโอนภารกิจ ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อใช้ในการพัฒนาด้าน สุขภาพ 3. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสถานีอนามัยฯ 4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ บริหารจัดการและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่าย ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วย บริการปฐมภูมิ	กอง สาธารณสุข	
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำ สุขภาพเชิงรุกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคที่ เป็นภัยต่อสุขภาพ	220,000.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	เม.ย. - มิ.ย. 66					✓			กอง สาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
9	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคลื่อนที่	200,000.00	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนานุภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค.65 - ก.ย. 66	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66			✓		62,740.00	1. ประชาชน ได้รับรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน 2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุข	
	รวม	99,920,000.00								42,571,193.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของแกนนำสวัสดิการชุมชน	232,660.00	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนทำให้แกนนำ 2. กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- ช่วงที่ 1 ต.ค.- ธ.ค. 65 - ช่วงที่ 2 มี.ค. - ก.ย. 66					✓			สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
11	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	สร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้	ม.ค. - มี.ค. 66					✓			สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
12	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี	100,000.00	จัดอบรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์การเรียนรู้ รักสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในการสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม	เม.ย. - มิ.ย. 66	21-22 ส.ค. 66			✓		100,000.00	เด็กและเยาวชนมีความรู้ รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน	200,000.00	ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้	ม.ค. - มิ.ย. 66					✓			สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
	รวม	732,660.00								100,000.00			

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	เงินสมทบทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญ	2,232,000.00	จ่ายเงินช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค. - มี.ค. 66				✓		2,232,000.00	คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุข	
15	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค.65 - ก.ย. 66				✓		21,600.00	ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการสงเคราะห์ในการเดินทางไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบจ.อจ. ฝ่ายสวัสดิการฯ	
	รวม	2,332,000.00								2,253,600.00			
	รวมทั้งสิ้น	103,478,460.00								45,149,379.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ”	100,000.00	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ/ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ทบทวน แผนการศึกษาของ อบจ.อจ. 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ของ อบจ.อจ.	เม.ย. - มิ.ย. 66					✓			กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสาน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	200,000.00	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดอำนาจเจริญ”	เม.ย. - มิ.ย. 66	11 - 12 ก.ย. 66			✓		176,210.00	1.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และแนวทางในการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาฯ 2. มีการประสานและบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาฯ	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	300,000.00								176,210.00			

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. อำนาจเจริญ (ชอยวิจารย์ศัพท์)	150,000.00	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	18 ก.พ. 66			✓		148,380.00	1. เยาวชน และประชาชนมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2. เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน	1,000,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ม.ค. - ส.ค. 66	15 มี.ค. 66			✓		194,900.00	1. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา 2. เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬายาวในจังหวัดอำนาจเจริญ	1,100,000.00	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเด็กเยาวชน และประชาชน เพื่อเพิ่มทักษะด้านกีฬาเป็นการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	ม.ค. - มิ.ย. 66	28 เม.ย. 66			✓		398,532.00	1. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะด้านกีฬามากขึ้น 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 3. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 4. ประชาชนมีรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญในพระพุทธศาสนา	200,000.00	เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และหันหน้าเข้าวัด ฟังธรรมกันมากขึ้น และสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66					✓			กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	จัดงานประเพณีการลอยกระทง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น	พ.ย. 65	7 - 8 พ.ย. 65			✓		198,723.00	1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ เห็นคุณค่าของประเพณีไทย 2. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลอย กระทง 3. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างชุมชนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เป็นการเผยแพร่และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นทำให้เกิด รายได้	กอง การศึกษา	
8	โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	จัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สร้างรายได้ชุมชน	เม.ย. 66	4 - 5 เม.ย. 66			✓		99,867.00	1.ประชาชนในพื้นที่มีการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 2.ประชาชนสามารถสร้างรายได้จาก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง	กอง การศึกษา	
9	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณี สงกรานต์	250,000.00	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 66	13 - 15 เม.ย. 66			✓		250,000.00	1.เป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัต ลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันในสถาบัน ครอบครัว	กอง การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็ก และเยาวชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	ม.ค. - มี.ค. 66				✓		199,650.00	เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ต่อไปได้	กอง การศึกษาฯ	
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำ ความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระ พุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ม.ค. - ส.ค. 66	- วันที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 66 - วันที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 66			✓		197,915.00	นักเรียน เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และสามารถ นำความรู้และหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้	กอง การศึกษาฯ	
	รวม	3,400,000.00								1,687,967.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นจังหวัด อำนาจเจริญ	250,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ตนเอง	ม.ค. - ส.ค. 66	- ช่วงที่ 1 วันที่ 8 - 9 ก.ค. 66 - ช่วงที่ 2 วันที่ 15 - 16 ก.ค. 66			✓		247,995.00	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ นำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ตนเอง		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	250,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตที่เป็น พื้นฐานในการปรับตัวและพัฒนา พฤติกรรม ดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหา ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม ตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน	ม.ค. - ส.ค. 66	รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 - 18 ส.ค. 66 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 - 25 ส.ค. 66			✓		249,140.00	เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ถ่ายทอดแก่ ครอบครัวและชุมชนของตนเอง เกิด รายได้ภายในครอบครัวและชุมชน		
	รวม	500,000.00								497,135.00			
	รวมทั้งสิ้น	4,200,000.00								2,361,312.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อบจ.ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	100,000.00	มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) และศูนย์ราชการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า	พ.ค. - ก.ย. 66						✓		กองช่าง	
	รวม	100,000.00											

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพุทธอุทยาน	100,000.00	ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสวนพุทธอุทยาน	มี.ค. - มิ.ย. 66						✓		กองช่าง	
3	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	300,000.00	ประชาชนมีการ คัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะชนิดอื่นๆ	ก.ค. - ก.ย. 66						✓		กองช่าง	
	รวม	400,000.00											

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	100,000.00	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน และส่งเสริมเครือข่ายและตลาดท่องเที่ยวในภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้	ก.พ. - พ.ค. 66						✓		สำนักปลัด อบจ.อจ. ฝ่ายบริหารฯ	
	รวม	100,000.00											
	รวมทั้งสิ้น	600,000.00											

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	150,000.00	จัดอบรมบุคลากรขององค์กร เพื่อได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทันท่วงทีและการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	พ.ค. - ก.ย. 66	28 ม.ค. 66			✓		146,773.00	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	กองการ เจ้าหน้าที่	
2	โครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000.00	จัดอบรมบุคลากรขององค์กรในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบันทึกระบบบัญชี ของ อปท. และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	20 - 22 พ.ค. 66			✓		180,100.00	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การบันทึกระบบบัญชี ของ อปท.	กองการ เจ้าหน้าที่	
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	100,000.00	ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1 ส.ค. - 30 ก.ย. 66			✓		85,896.00	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ถูกต้องครบถ้วน และสามารถชำระภาษีได้อย่างถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ดีขึ้น	กองคลัง	
4	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	100,000.00	จัดอบรมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน	มิ.ย. - ก.ย. 66	12 ก.ย. 66			✓		96,550.00	บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน	กองการ เจ้าหน้าที่	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	20,000.00	จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญใน เขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66					✓			สำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการ	
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	120,000.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่ ปัจจุบัน	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	18 พ.ย. 65				✓	172,300.00	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่ง การ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่าย งบประมาณ	
7	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	96,100.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน และเห็นถึงความสำคัญในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	พ.ย. - ธ.ค. 65	21 พ.ย. - 25 พ.ย. 65				✓	91,080.00	ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ กฎหมายและหนังสือสั่งการ และ สามารถนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานต่อไปได้	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล	
8	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	65,000.00	แผนพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด อำนาจเจริญมีการบูรณาการในทุกระดับ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	ม.ค. - มี.ค. 66					✓			กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ.อจ.	500,000.00	สมาชิกสภา อบจ.อจ. ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1 ต.ค. - 30 ก.ย. 66				✓	404,740.00	สมาชิกสภา อบจ.อจ. มีโอกาสพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน	สำนักเลขาฯ	
	รวม	1,501,100.00								1,177,439.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	300,000.00	จัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหาความ ต้องการ และรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ต.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค.66			✓		206,785.00	1. อบจ.อจ.มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา หรือ ความต้องการ ความคิดเห็นของประชา ชน ในการกำหนดแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน	
	รวม	300,000.00								206,785.00			
	รวมทั้งสิ้น	1,801,100.00								1,384,224.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			สง.เลขานุการ อบจ.อจ.	
2	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองช่าง	
3	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	2,563,000.00	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองช่าง	
4	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน จำนวน 1 คัน	850,000.00	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แค้น จำนวน 1 คัน	ม.ค. - เม.ย. 66					✓			กองสาธารณสุข	
5	รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า (Hydvaulie Excavator) หมุนได้รอบตัว	5,900,000.00	รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า (Hydvaulie Excavator) หมุนได้รอบตัว	ม.ค. - ก.ย. 66					✓			กองช่าง	
6	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	3,230,000.00	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	ม.ค. - ก.ย. 66					✓			กองช่าง	
7	สว่านโรตารี กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 800 W	20,000.00	จัดซื้อสว่านโรตารี ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	10 - 19 เม.ย. 66			✓		17,800.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีสว่านโรตารี ยี่ห้อ BOSCH เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
8	สว่านไร้สาย กำลังไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 18 W	20,000.00	จัดซื้อสว่านไร้สาย กำลังไฟฟ้า 18 V ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	11 - 17 ก.ค. 66			✓		20,000.00		กองช่าง	
9	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ จำนวน 1 ชุด	150,000.00	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ จำนวน 1 ชุด	ม.ค. - มี.ค. 66	16 - 28 ส.ค. 66			✓		150,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำร้อน - เย็น แรงดันน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ เพื่อใช้งาน จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	
10	ถังร่อนน้ำมันเครื่อง ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร	20,000.00	จัดซื้อถังร่อนน้ำมันเครื่อง ขนาดความจุ 70 ลิตร ยี่ห้อ HPMM จำนวน 1 เครื่อง	ก.ค. - ก.ย. 66	26 เม.ย. - 2 พ.ค. 66			✓		20,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีถังร่อนน้ำมันเครื่อง ขนาดความจุ 70 ลิตร ยี่ห้อ HPMM เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
11	ปั๊มติ๊กสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	80,000.00	จัดซื้อปั๊มติ๊กสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	ก.ค. - ก.ย. 66	14 ก.ค. - 21 ก.ค. 66			✓		80,000.00	กองช่าง อบจ.อจ. มีปั๊มติ๊กสำหรับตัดผักตบชวา ความจุไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	
12	กล่องประมวลผลรวม	300,000.00	จัดซื้อกล่องประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	22 พ.ค. 66			✓		295,000.00	อบจ.อจ. มีกล่องประมวลผลรวม เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
13	ตู้อบดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 136 ลิตร	70,000.00	จัดซื้อตู้อบดิน ขนาด 136 ลิตร ยี่ห้อ CST จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 66	26 เม.ย. - 2 พ.ค. 66			✓		67,000.00	อบจ.อจ. มีตู้อบดิน ขนาด 136 ลิตร ยี่ห้อ CST เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	14,903,000.00								649,800.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยก่าปี บ.สว่างเหนือ ต.ห้วย - บ.โคกพระ ต.นาป่าแขง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	2,495,000.00	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 7.00 ม. (ไม่มีทางเท้า) ยาว 30 ม.	ต.ค. - ธ.ค. 65						✓		กองช่าง		
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง อ.จ.ด 1-0032 บ.โพนเมือง - บ.ดอนม่วง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	3,978,573.00	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,561.50 ตร.ม.	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	10 พ.ย. 65 - 27 ก.พ. 66				✓		3,950,000.00	- ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. หรือมีพื้นที่ 6,561.50 ตร.ม.	กองช่าง	
3	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำมะไค้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 27 ก.พ. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ระยะทาง 935 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,561.50 ตร.ม.	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เรือซูด - บ.โพนเมืองน้อย อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 678 ตร.ม.	กองช่าง	
5	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.จานลาน - บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 23 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ดอนไร่ - บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 13 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ดอนหวาย เชื่อมถนนสายตยาง บ.โคกจักษ์จัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	กองช่าง	
9	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำแย - บ.จิก อ.พนาลัย อ.อำนาจ จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 21 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	กองช่าง	
10	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำแย - บ.เหล่าเล็ง อ.พนาลัย อ.อำนาจ จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	กองช่าง	
11	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ทวีผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาผือ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 20 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 6 ก.พ. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	กองช่าง	
14	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาเรือ - บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 13 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	กองช่าง	
15	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาถือ - บ.ตงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	กองช่าง	
16	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าท่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองหันม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
18	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาหม่อมม้า - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาอุดม - บ.ตวงวาง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66			✓		495,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	กองช่าง	
20	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เนินกุง - บ.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
21	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	กองช่าง	
22	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	กองช่าง	
23	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สองคอน - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	กองช่าง	
24	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
25	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โสภโณ - บ.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 13 ก.พ. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	กองช่าง	
26	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โสภโณใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตร.ม.	กองช่าง	
27	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองกะเลา - บ.ชาติ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
28	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	กองช่าง	
29	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองตาโกส - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 6 ก.พ. 66				✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองหับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 1 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
33	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 8 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
34	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองหึ่ง - บ.กุศุม อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 22 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	กองช่าง	
35	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 ธ.ค. 65 - 7 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	กองช่าง	
36	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองไหล - บ.โพนขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 650 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	กองช่าง	
37	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คมะงะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.สิรินธร,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 22 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
38	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองบัว - บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
39	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	กองช่าง	
40	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0004 บ.ปลาเค้า - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 648 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	กองช่าง	
41	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	
42	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0007 บ.ค้ำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	กองช่าง	
43	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0009 บ.โคกกอก - บ.โคกสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 684 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 28 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	กองช่าง	
44	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	15 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	กองช่าง	
45	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คลส. อจ.ถ 1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 27 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
46	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0018 บ.ปริญญา - บ.แมต อ.เมือง,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 16 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	กองช่าง	
47	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0019 บ.น้ำปลัก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 642 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 3 มี.ค. 66			✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	กองช่าง	
48	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0022 บ.โคกจักษ์ัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 654 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	9 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม.	กองช่าง	
49	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0024 บ.ศรีสมบุญณ์ - บ.นาสีดา อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 606 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 7 เม.ย. 66			✓		478,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	กองช่าง	
50	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0028 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารึก อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	กองช่าง	
51	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารึก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	
52	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0035 บ.หนองทับม้า - บ.กุดน้ำกิน อ.เสนางคณิศร,เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 66 - 15 มี.ค. 66			✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
53	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0036 บ.นาไร่ใหญ่ - บ.นาวัง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	
54	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0038 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองคล้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
55	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0042 บ.หนองกหือ - บ.โคกเลาะ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 22 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	กองช่าง	
56	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตุ๋ อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	กองช่าง	
57	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0052 บ.นาแยง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	กองช่าง	
58	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง บ.คำชะโด้ง - บ.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 870 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 20 ก.พ. 66			✓		463,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.	กองช่าง	
59	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง,เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
60	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เนินกุง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66			✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
61	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0017 บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 21 ก.พ. 66			✓		450,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม.	กองช่าง	
62	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66			✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	กองช่าง	
63	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางอจ.ถ.1-0025 บ.คำเดียว - บ.เมืองเก่า อ.ขามนิคม จ.อำนาจเจริญ	393,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	24 พ.ย. 65 - 20 ก.พ. 66			✓		369,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม.	กองช่าง	
64	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นิคม - บ.หินเก็ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5-6 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	18 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5-6 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	กองช่าง	
65	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ป่าหวาย - บ.หนองหับม้า อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	11 ม.ค. 66 - 10 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
66	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำเดียว - บ.น้อมเกล้า อ.ขามนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66			✓		485,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
67	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.คำเด้อย - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 605 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ม.ค. 66 - 23 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม.	กองช่าง	
68	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม.	กองช่าง	
69	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 27 ก.พ. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	กองช่าง	
70	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.นาอุดม - ชุมชน บ.คำฝักเพียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	4 ธ.ค. 65 - 20 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	กองช่าง	
71	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนธาตุ - บ.สมบูรณ อ.พนม จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 652 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.	กองช่าง	
72	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.โนนสมบูรณ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 8 ก.พ. 66				✓		491,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
73	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ปากอ - บ.หนองไถ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 30 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
74	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	7 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	กองช่าง	
75	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สงยาง - บ.ปาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 154 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	10 ม.ค. 66 - 3 เม.ย. 66				✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 154 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.	กองช่าง	
76	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 13 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
77	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.แสนสุข - บ.หัวคอง อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ	467,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 ม.ค. 66 - 10 เม.ย. 66				✓		462,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	กองช่าง	
78	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองมะเขว - บ.กุดปลาตุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	29 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	กองช่าง	
79	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.หนองมะเขว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66				✓		494,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
80	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	28 ธ.ค. 65 - 7 มี.ค. 66				✓		492,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
81	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ.ปากอ - บ.ห้วยต้อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	1,800,000.00	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 เมตร ยาว 463 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	14 มี.ค. 66 - 19 พ.ค. 66			✓		1,716,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. หนา 0.04 เมตร ยาว 463 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร	กองช่าง	
82	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0006 แยกทาง หลวง 202 - บ.ถ่อใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	1,329,652.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา 4 ซม.โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร ระยะทาง 387 เมตร	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	2 พ.ย. 65 - 14 ก.พ. 66			✓		1,300,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. หนา 4 ซม.โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร ระยะทาง 387 เมตร	กองช่าง	
83	ปรับปรุงถนน คลส. บ.นาอุดม - บ.หนองเมงตา อ.เสนางคนิคม,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ อบจ.อ.จ.กำหนด)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	11 ม.ค. 66 - 20 มี.ค. 66			✓		493,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	
84	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจ.ถ.1-0046 สายทางบ้านกุงชัย-บ้านโคกป่ากุง อำเภอสิรินธร อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	1,854,000.00	ปรับปรุงถนน คลส. กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตาราง เมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	26 พ.ย. 65 - 21 มี.ค. 66			✓		1,240,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คลส. ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 5-6 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตาราง เมตร	กองช่าง	
85	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0009 สายทาง บ้านโคกกอก-บ้านโคกสำราญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,768,500.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	8 มิ.ย. 66 - 25 ส.ค. 66			✓		9,759,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,041 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,287 ตารางเมตร	กองช่าง	
86	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0018 สายทาง บ้านปริญญา-บ้านแมต อำเภอเมืองสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,769,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	4 มี.ค. 66 - 10 เม.ย. 66			✓		9,759,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อพท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,789 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,312 ตารางเมตร	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
87	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0029 สายทาง บ้านลือ-บ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	9,768,800.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	8 มิ.ย. 66 - 6 ก.ย. 66			✓		9,767,300.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,037 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,259 ตารางเมตร	กองช่าง	
88	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0038 สายทาง บ้านนาหนองใหญ่-บ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	8,111,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	27 พ.ค. 66 - 1 ก.ย. 66			✓		8,088,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,830 ตารางเมตร	กองช่าง	
89	6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. 1-0049 สายทางบ้านโคกกลาง-บ้านหนองแคน อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	5,050,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร	ต.ค.65 - มิ.ย.66	9 มี.ค. 66 - 9 มิ.ย. 66			✓		4,970,000.00	ประชาชนมีเพื่อสัญจรที่สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.1 เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,288 ตารางเมตร	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	93,145,125.00								89,222,300.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 งบไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อนผู้กักพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	45,200.00	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 65	2 พ.ย. - 7 พ.ย. 65			✓		43,000.00	อบจ.อจ. มีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	สำนักเลขาฯ	
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู	110,000.00	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	ต.ค. - ธ.ค. 65	2 พ.ย. - 7 พ.ย. 65			✓		110,000.00	อบจ.อจ.มีเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2	สำนักเลขาฯ	
3	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	46,200.00	จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	ต.ค. - ธ.ค. 65	23 พ.ย. - 29 พ.ย. 65			✓		46,200.00	อบจ.อจ.มีโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	สำนักเลขาฯ	
4	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	39,800.00	จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	ต.ค. - ธ.ค. 65	17 พ.ย. - 22 พ.ย. 65			✓		39,800.00	อบจ.อจ.มีโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	สำนักเลขาฯ	
	รวมทั้งสิ้น	241,200.00								239,000.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำเภอขานุมาน	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก อำเภอพนนา	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนาจิกพิทยาคม อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขานุมาน สงเคราะห์ 1 อำเภอขานุมาน	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
5	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขานุมาน สงเคราะห์ 3 อำเภอขานุมาน	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 21 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกอนาคี อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกุดปลาตุก อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านดงบังโนน จานเสาเล้า อำเภอถืออำนาจ	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านดงสีโท อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
10	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านทับเมย อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	31 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง อำเภอขามเฒ่า	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 22 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านสามัคคี พัฒนา อำเภอเมือง	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	24 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนเพียงหลวง 9 ในพุทธระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี อำเภอขามเฒ่า	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 22 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา	481,000.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งหมวยจราจร ป้ายเตือน เส้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. - ธ.ค. 65	25 ส.ค. 65 - 3 พ.ย. 65			✓		481,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี ความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	6,734,000.00								6,734,000.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีก่อกั้นผู้กัพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคา	1,465,000.00	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งหลังคา	ต.ค. - ธ.ค. 65	16 ก.ย. - 4 พ.ย. 65			✓		1,465,000.00	ได้รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งหลังคา เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ และบริการประชาชน จำนวน ๑ คัน	กองการศึกษา	
	รวม	1,465,000.00								1,465,000.00			

แผนงาน อุตสาหกรรมและกาโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีก่อกั้นผู้กัพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ	310,000.00	ซ่อมแซมอาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด อำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	19 ส.ค. - 17 ต.ค. 65			✓		310,000.00	อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด อำนาจเจริญได้รับการซ่อมแซมเพื่อ ประโยชน์ในการใช้งาน	กองช่าง	
	รวม	310,000.00								310,000.00			
	รวมทั้งสิ้น	1,775,000.00								1,775,000.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การเกษตร (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำพื้นที่ห้วยปลาแตก ตำบลปูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	310,000.00	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำ พื้นที่ห้วยปลาแตก ตำบลปูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	28 ก.ย. - 26 ธ.ค. 65			✓			310,000.00	เส้นทางน้ำไหลห้วยปลาแตก ตำบลปูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไม่มีวัชพืชกีดขวาง น้ำไหลได้สะดวก	กองช่าง	
2	โครงการขุดลอกหนองนกเขียน บ้านคำพระ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและศักยภาพการกักเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	484,000.00	ขุดลอกหนองนกเขียน ตำบลคำพระ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	29 ก.ย. - 27 ธ.ค. 65			✓			484,000.00	หนองนกเขียนสามารถกักเก็บรองรับน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านดอนใหญ่ ตำบลปลาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและศักยภาพการกักเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	482,000.00	ขุดลอกหนองฮี ตำบลปลาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. - ธ.ค. 65	29 ก.ย. - 27 ธ.ค. 65			✓			482,000.00	หนองฮีสามารถกักเก็บ รองรับน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
	รวม	1,276,000.00									1,276,000.00			

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กัไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
4	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ	3,949,800.00	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	6 ก.ค. 65 - 1 ม.ค. 66			✓			3,949,800.00	มีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาด 2.5 kw สำหรับบ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 ระบบ เพื่อมีแหล่งน้ำในการทำ การเกษตร	สำนักปลัดฯ	
	รวม	3,949,800.00									3,949,800.00			
	รวมทั้งสิ้น	5,225,800.00									5,225,800.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน (เงินงบประมาณ 2565 งบไว้เบิกจ่ายประจำปี 2566 กรณีก่องหนผู้กักกัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ	310,000.00	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูก วิธี	ต.ค. - ธ.ค. 65	27 ก.ย. 65			✓		138,720.00	ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญมี การจัดของเสียอันตรายอย่างถูก วิธี	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	310,000.00								138,720.00			

ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ ประจำปีงบประมาณ 2565

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2566 กรณีก่อกั้นผู้กพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ สารวจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2565 กันไว้เบิกจ่ายปี 2566 กรณีก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องมือนับจำนวนและแยกประเภทยานพาหนะ	399,400.00	ซื้อเครื่องมือนับจำนวนและแยกประเภท ยานพาหนะ (นับปริมาณจราจร ชนิดท่อลม Road Tube Counter Traffic Data)	ต.ค. - ธ.ค. 65	19 ต.ค. 65			✓		399,400.00	อบจ.อ. มีเครื่องนับปริมาณจราจร ชนิดท่อลม (Road Tube Counter Traffic Data)เพื่อใช้ใ การนับจำนวนและแยกประเภท ยานพาหนะจำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	399,400.00								399,400.00			