



รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ				ยังไม่ดำเนินการ			
				โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	149	79,283,700	51	34.23	19,859,966	25.05	98	65.77	59,423,734	74.95
2	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กั้นไว้ เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีก่องหนี่ผู้กพัน	9	53,098,000	9	100.00	52,925,700	99.68	0.00	0.00	172,300	0.32
3	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กั้นไว้ เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ได้ก่องหนี่ผู้กพัน	60	50,273,660	53	88.33	43,693,000	86.91	7	11.67	6,580,660	13.09
	รวมทั้งสิ้น	218	182,655,360	113	51.83	116,478,666	63.77	105	48.17	66,176,694	36.23

1. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีปู) ต.โคกคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,090,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีปู) หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
4	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0016 บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าดิว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	101,600.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0-0.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
5	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0121 บ.ศรีอูชูด - บ.โพนเมืองน้อย อ.สิ้ออำนาจหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	178,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
6	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0012 บ.โคกสวาท - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	442,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 271 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	ปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง - บ.โคกจ๊กจัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เขือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0055 บ.หนองบัว - บ.ม่วงโป้ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 1 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	6 ม.ค. - 1 มี.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0060 บ.หนองมะแซว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0061 บ.หนองมะแซว - บ.กุดปลาคุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0062 บ.นาทมอมา - บ.นายน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67		✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0063 บ.หนอง เรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคินคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 712 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	20 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67		✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0065 บ.นาห้วย ยาง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0066 บ.สองคอน - บ.นาเหี้ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0067 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โสกโตน - บ.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	6 ม.ค. - 27 ก.พ. 67		✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น		กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0069 บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0072 บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ.นาสี - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอน หวาย เชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจัน - บ. โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 615 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67			✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเด้อย - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67	6 ม.ค. - 23 ก.พ. 67				✓		483,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0081 บ.คำเด้อย - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 625 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วเมง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 644 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0083 บ.สงยาง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.จ.และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 624 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเด้อย - บ.นาจเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0086 บ.ห้วย บอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 640 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
37	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0090 บ.ทวีผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 675 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0091 บ.โสภใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 654 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0094 บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		482,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0095 บ.โนนธาตุ - บ.สมบุญ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 664 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0096 บ.โคกกลาง - บ.ปลาข้าว อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0097 บ.จานลาน - บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 668 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0098 บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 625 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0099 บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0100 บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0101 บ.คำแย - บ.จิก อ.พนา, ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0102 บ.คำแย - บ.เหล่าเลิง อ.พนา, ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67				✓		486,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0104 บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
52	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
54	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
56	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม - บ.หนองแมงดา อ.เสนางคนิคม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		485,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ.นาอุดม - ชุมชน บ.คำผักเพี้ย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะขอม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
59	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินกุง - บ.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ.หนองไหล - บ.โพทขาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
62	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0116 บ.หนองหิ้ง - บ.กุดลิ้ม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
63	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
64	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0122 บ.หนองกะเลา - บ.ชาติ อ.ลืออำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
65	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 655 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
66	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
67	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้วมงคล - บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 695 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
68	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	477,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 648 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
69	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0007 บ.คำมะ โค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
70	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
71	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
72	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0018 บ.ปริญญญา - บ.แมต อ.เมือง,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	423,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 91 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
73	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
74	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,139,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 252 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
75	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
76	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ.แมต - บ.ดอนซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
77	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตู อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
78	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67				✓		487,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
79	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเส็ง อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,065,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,290 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.5 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม.	มี.ค. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	
80	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0017 บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	5,924,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,051 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,507 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	
81	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0018 บ.ปริญา - บ.แมต อ.เมือง, ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,115,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 432 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,405.25 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
82	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ.โคกจักษ์ - บ.โพนเมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 149 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
83	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสภใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,127,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 471 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,259.50 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
84	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา, ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน)	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
85	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.ลืออำนาจ,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	4,287,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 840 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,277.50 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	
86	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0048 บ.แมด - บ.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,524,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตร.ม.	ก.พ. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
87	ค่าปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ	2,000,000.00	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63,914,600.00</b>								<b>17,515,000.00</b>			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านหนองแมงคา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
2	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านน้ำท่วม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
3	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านห้วยทม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
4	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การเสร็จ สิ้น	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนขาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
6	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนดงบัง พัฒนา ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
7	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคอนตู ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
8	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกุดน้ำ กินอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทาง หลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
9	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านจาน ลาน อำเภอพนนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทาง หลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การเสร็จ สิ้น	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านหนองแก้ว อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
11	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนประชาธิรัฐวิทยา ตำบลรัตนาวารี อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
12	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ตำบลลูกปลาตุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
13	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
14	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ตำบลโคกกลาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การเสร็จ สิ้น	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนโสกใหญ่ ตำบลสี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด อ่างทอง (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
16	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหนองบัว สังกัด ตำบลเหล่าพระวน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดอ่างทอง (ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
17	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอนาคู จังหวัด อ่างทอง (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
18	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหัวคู ตำบลนาแต่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด อ่างทอง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
19	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหินสือ ตำบลชานุมาน อำเภอนามน จังหวัด อ่างทอง (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนเหล่าฝ้าย ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนเสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
	รวม	9,989,200.00											

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	100,000.00	อบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ม.ค. - มี.ค. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 3 วันที่ 29 ก.พ. 67			✓		81,630.00	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	ดำเนินโครงการ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
22	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	50,000.00	อบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	
23	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทา	
	รวม	200,000.00								81,630.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ ฝ่าย สวัสดิการ	
25	ส่งเสริมศักยภาพแกนนำสตรีเพื่อการดูแลสตรี และครอบครัว	98,100.00	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีในระดับชุมชน	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
26	ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี	100,000.00	จัดอบรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝัง อุดมการณ์การเรียนรู้ รักสามัคคี และ สร้างความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในการสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม	ม.ค. - ก.พ. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	398,100.00											

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
27	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เคลื่อนที่	200,000.00	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน และ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						กอง สาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดตลับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินงานในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	700,000.00											

แผนงาน สังคมสังเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
30	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	98,100.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	193,800.00											

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
31	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	50,000.00	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000.00											
	รวมทั้งสิ้น	11,531,100.00								81,630.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	200,000.00	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	130,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
	รวม	580,000.00											

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน	500,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทักษะทางด้าน การกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
5	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	500,000.00	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการในวันที่ 4 พ.ย. 66 จำนวน 1 วัน		✓			36,000.00	1. เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา 2. เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา	-ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากโครงการมีหลายกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ขอยวิจารณ์ศัพท์)	150,000.00	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ม.ค. - มี.ค. 67	24 ก.พ. 67 - 9 มี.ค. 67			✓		140,630.00	1. เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2. เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ และงานประเพณี	100,000.00	- จัดกิจกรรมงานนมัสการพระมงคลเมือง ประจำปี 2567 - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา	พ.ย. - มี.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการวันที่ 18 -24 ก.พ. 67 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการวันที่ 24 ก.พ. 67			✓		94,996.00	1. ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา และนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	กองการศึกษา	- ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ จำนวน 7 วัน กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ จำนวน 1 วัน
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	จัดงานประเพณีการลอยกระทง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	พ.ย. 66					✓			กองการศึกษา	
9	โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. - ธ.ค. 67	1 - 10 ธ.ค. 66			✓		499,835.00	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กองการศึกษา	
10	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	500,000.00	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	100,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	ม.ค. - มี.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
12	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ม.ค. - มี.ย. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 มี.ค. 67			✓		199,505.00	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	กองการศึกษา	ดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เพื่อจัดงานงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. - ก.พ. 67	10 - 12 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
14	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเที่ยวขานูมานแห่ยักษ์คู้ อำเภอขานูมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเที่ยวขานูมานแห่ยักษ์คู้	มี.ค. - เม.ย. 67	1 - 3 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักษ์คู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
15	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	18 - 20 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณลาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
16	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	เม.ย. - พ.ค. 67	24 - 25 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
17	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม	ม.ค. - ก.พ. 67	14 - 16 ก.พ. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
	<b>รวม</b>	<b>3,750,000.00</b>								<b>1,970,966.00</b>			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
18	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	250,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
	<b>รวม</b>	<b>250,000.00</b>											
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>830,000.00</b>			-					<b>1,970,966.00</b>			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	150,000.00	จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พัฒนาด้าน ศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กอง การศึกษา	
	รวม	150,000.00											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำลายอย่างถูก วิธี	ก.ค. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
	รวม	200,000.00											

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่ปัจจุบัน	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	74,000.00	แผนพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญมีการบูรณาการในทุกระดับตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	ก.พ. - มี.ค. 67	28 มี.ค. 67			✓		63,270.00	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน 2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการโครงการจำนวน 1 วัน
3	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)	424,200.00	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็นอาคารเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)	ม.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
4	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)	304,100.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาลเก็บกักน้ำ	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
5	โครงการเลือกตั้ง ส.อบจ.จ. และนายก อบจ.จ.	50,000.00	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	ต.ค. - ก.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	972,300.00								63,270.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น	ม.ค. - มี.ค. 67		✓						กองคลัง	
	รวม	2,208,000.00											

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า	60,000.00	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67	30 ม.ค. - 2 ก.พ. 67			✓		60,000.00	อบจ.อจ. มีเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า เพื่อใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	
	รวม	60,000.00								60,000.00			

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	19,000.00											

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	85,500.00	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 9 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67	12 มี.ค. - 18 มี.ค. 67			✓		85,500.00	อบจ.อจ. มีเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งเพื่อใช้งาน จำนวน 9 เครื่อง	กองช่าง	
	รวม	85,500.00								85,500.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	เครื่องตบดิน	85,500.00	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 4 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67				✓		83,600.00	อบจ.อจ. มีเครื่องตบดิน สำหรับใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง	กองช่าง	
	รวม	85,500.00								83,600.00			
	รวมทั้งสิ้น	2,458,000.00								229,100.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567

กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กัไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004 บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,719,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	1 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66				✓		3,719,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-1 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตารางเมตร ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น -	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0077 บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,976,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2012 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14741.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	28 มิ.ย. - 20 ต.ค. 66				✓		9,976,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร ยาว 2012 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 14741.50 ตารางเมตร ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น -	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0024 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	7,649,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 1595 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11493.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	21 มิ.ย. - 18 ต.ค. 66				✓		7,649,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-1.00 เมตร ยาว 1595 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 11493.50 ตารางเมตร ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น -	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0111 บ.นาอุดม - บ.ชุมชนบ้านคำฝักเพ็ญ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.จ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท พ.ศ 2556)	9,335,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13702.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	29 ก.ย. 66 - 6 ก.พ. 67				✓		9,335,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ยาว 2290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13702.50 ตาราง เมตร ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวก มากขึ้น	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0089 บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	9,980,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2080 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14547.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	31 ส.ค. - 18 ธ.ค. 66				✓		9,980,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร ยาว 2080 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 14547.50 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนมีถนน เพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่ - บ้านเสารีก อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,889,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1866 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13062 ตาราง เมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	21 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66			✓		9,889,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท.กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร ยาว 1866 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 13062 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนมี ถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	รวม	50,548,000.00								50,548,000.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีก่อนนี้ผูกพัน



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายในปี 2567 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	ต.ค. - ธ.ค. 67	19 ต.ค. - 7 ธ.ค. 66				✓		781,700.00	กองสาธารณสุข มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เพื่อใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	กอง สาธารณสุข	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	ต.ค. - ธ.ค. 67					✓		798,000.00	สำนักเลขาธิการ มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	สำนัก เลขาธิการ อบจ.	
	รวม	1,700,000.00									1,579,700.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายในปี 2567 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น	ม.ค. - มี.ค. 67	11 ต.ค. - 21 พ.ย. 66				✓		798,000.00	กองช่างมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เพื่อใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	กองช่าง	
	รวม	850,000.00									798,000.00			
	รวมทั้งสิ้น	2,550,000.00									2,377,700.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566  
กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงคอสระพานและผนังกันดิน อจ.ถ 1-0041 บ.โนนหนามแห้ง - บ.คำสร้าง บ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,336,000.00		พ.ย. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 65 - 22 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม. ทำให้ประชาชน มีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม. ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0042 บ.หนองนกหอ - บ.โคกเลาะ อ.สิรินธร,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0046 บ.กุงชัย - บ. โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	17 พ.ย. 66 - 19 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0048 บ.แมค - บ.ดอนซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	22 พ.ย. 66 - 7 ก.พ. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง - บ.ตุ้ อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0054 บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	20 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0062 บ.นาหมอม้า - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67				✓		492,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0067 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67				✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0068 บ.โสภโตน – บ.นาฝือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0070 บ.หนองหิน – บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0076 บ.ดอนหวายเชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจัน – บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 9 ม.ค. 67			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0088 บ.คำโพน – บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0090 บ.ทิวผล – บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0093 บ.โคกพระ – บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0094 บ.วินัยดี – บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0097 บ.จางลาน – บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		495,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0098 บ.อุ่มยาง – บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	21 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0102 บ.คำแย – บ.เหล่าเลิง อ.พนา,คืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 668 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0106 บ.ไร่สีสุก – บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 732 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67				✓		491,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0109 บ.โนนสูง – บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 696 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0110 บ.นาอุดม – บ.หนองเมงตา อ.เสนางคนิคม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 645 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0112 บ.หนองสามสี – บ.คอนมะซอม อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	313,660.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 448 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67			✓		307,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0116 บ.หนองหึ่ง – บ.กุดสิม อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	22 พ.ย. 66 - 8 ก.พ. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0122 บ.หนองกะเลา – บ.ชาติ อ.สิ้ออำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 732 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู – บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา – บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 748 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	20 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ตามมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,368,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ใหญ่ ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 1010 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8030 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	19 ต.ค. 66 - 15 ก.พ. 67			✓		6,119,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ใหญ่ทาง ข้างละ 0-1 เมตร ยาว 1010 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8030 ตารางเมตร ทำให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0007 บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,798,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	11 ต.ค. 66 - 9 ก.พ. 67			✓		3,547,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-0.50 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0008 บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,804,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	18 ต.ค. 66 - 5 ม.ค. 67			✓		2,688,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-1 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,558,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 611 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4267 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	18 ต.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66			✓		3,478,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-0.50 เมตร ยาว 611 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4267 ตารางเมตร ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,141,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0-1 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4225 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	5 ต.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66			✓		2,941,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-1 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4225 ตารางเมตร ทำให้ ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ขานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,520,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2052.50 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67			✓		1,456,000.00	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0-0.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2052.50 ตารางเมตร ทำ ให้ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>37,787,160.00</b>								<b>34,250,000.00</b>			



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน โคกช้างฮ้าย อ.จ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคก กอก-บ้านนาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาโพธิ์ อ.จ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคกกอก-บ้าน นาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ดอนหมู อ.จ.ถ. 1-0005 สายบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเส็ง ตำบลหนองไฮ อำเภอเส นาณรงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนา เรือ อ.จ.ถ. 1-0009 สายบ้านโคกกอก-โคก สำราญ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
5	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน คอนหมู อจ.ถ. 1-0005 สายบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี้ย ตำบลหนองไฮ อำเภอเส นาณรงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน หนองข่าพายุ อจ.ถ. 1-0005 สายบ้าน เหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี้ย ตำบลหนอง ข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
7	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน นาคำ อจ.ถ. 1-0008 สายบ้านนาผือ - บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓							กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกหน้า โรงเรียนแยหนองแคน อจ.ถ. 1-0042 สาย บ้านหนองนกหอ - บ้านโคกกลาง ตำบลดงมะ ยาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ดงมะยางหนองนกหอ อจ.ถ. 1-0042 สาย บ้านหนองนกหอ - บ้านโคกกลาง ตำบลดงมะ ยาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เส MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาวังกุดตากล้า อจ.ถ. 1-0366 สายบ้านนาไร่ ใหญ่ - บ้านนาวัง ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนา เวียง อจ.ถ. 1-0036 สายบ้านนาไร่ใหญ่ - บ้านนาวัง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ศรีราชา อจ.ถ. 1-0038 สายบ้านไร่สีสุก - บ้านหนองทับม้า ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน คิมซ่า อจ.ถ. 1-0035 สายบ้านหนองทับม้า - บ้านกุดน้ำกิน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเส นางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
14	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านจอกพัฒนา อจ.ถ. 1-0048 สายบ้านแมค - บ้านดอนชี อำเภอสิรินธร (โรงเรียนบ้าน จอกพัฒนา) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ อ.จ.ถ. 1-0003 สายบ้านไร่ - บ้านหนองหิน อำเภอเมือง (โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
16	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านนาอุดม อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
17	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนาเจริญหนองแดง อ.จ.ถ. 1-0023 สายบ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านหนองไฮ อำเภอขามมูนาน (โรงเรียนนาเจริญหนองแดง) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
18	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี อ.จ.ถ. 1-0023 สายบ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านหนองไฮ อำเภอขามมูนาน (โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
19	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านนาญ อ.จ.ถ. 1-0030 สายบ้านพนา - บ้านสว่างใต้ อำเภอพนา (โรงเรียนบ้านนาญ) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านถกษุฒุมอูสะเกา อ.ถ. 1-0030 สายบ้านพนา - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา (โรงเรียนบ้านถกษุฒุมอูสะเกา) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
21	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูตานกอย อ.ถ. 1-0089 สายบ้านนิคม - บ้านหินเก็ง อำเภอปทุมราชวงศา (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูตานกอย) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
22	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว อ.ถ. 1-0007 สายบ้านค้ำมะเค็ง - บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
23	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย อ.ถ. 1-0006 สายแยกทางหลวง 202 - บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ อ.จ.ถ. 1-0006 สายแยกทางหลวง 202 - บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาข้าวอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
25	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนโคกสูง อ.จ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคกกอก - บ้านนาวัด ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
	รวม	12,486,500.00								9,443,000.00			