



รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ				ยังไม่ดำเนินการ			
				โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	149	79,283,700	51	34.23	19,859,966	25.05	98	65.77	59,423,734	74.95
2	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กั้นไว้ เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีก่องหนี่ผู้กพัน	9	53,098,000	9	100.00	52,925,700	99.68	0.00	0.00	172,300	0.32
3	โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กั้นไว้ เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ได้ก่องหนี่ผู้กพัน	60	50,273,660	53	88.33	43,693,000	86.91	7	11.67	6,580,660	13.09
	รวมทั้งสิ้น	218	182,655,360	113	51.83	116,478,666	63.77	105	48.17	66,176,694	36.23

1. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีบู) ต.โกคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,090,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในกองช่าง ศูนย์ราชการที่ 2 (ตงสีบู) หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	330,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2-1.80x1.80 ยาว 6.00 ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
4	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0016 บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าดิว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	101,600.00	ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0-0.80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
5	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ 1-0121 บ.ศรีอูชูด - บ.โพนเมืองน้อย อ.สิ้ออำนาจหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	178,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
6	ขยายไหล่ทาง คสล. อจ.ถ1-0012 บ.โคกสวาท - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.จ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	442,000.00	ขยายไหล่ทาง คสล. อกว้าง 1.00 ม. ยาว 271 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	ปรับปรุงถนน คสล. บ.โคกสารเทิง - บ.โคกจ๊กจัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		491,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0054 บ.เขือก - บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0055 บ.หนองบัว - บ.ม่วงไข่ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0057 บ.ดอนไร่ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	9 ม.ค. - 1 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0058 บ.นาฝื่อ - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	6 ม.ค. - 1 มี.ค. 67			✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0059 บ.นาเรือ - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67			✓					กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0060 บ.หนองมะแซว - บ.ห้วยร่องคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0061 บ.หนองมะแซว - บ.กุศปลาตุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67			✓					กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0062 บ.นาทมอมา - บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	9 ม.ค. - 12 มี.ค. 67			✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0063 บ.หนอง เรือ - บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 670 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67			✓					กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 712 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67	20 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67			✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 178 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0065 บ.นาห้วย ยาง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0066 บ.สองคอน - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0067 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0068 บ.โสกโดน - บ.นาสี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	6 ม.ค. - 27 ก.พ. 67			✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0069 บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67			✓					กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0070 บ.หนองหิน - บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67			✓					กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0071 บ.นาเมือง - บ.ภูจำป่า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67			✓					กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0072 บ.ห้วยร่องคำ - บ.นาเยี่ย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67			✓					กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0073 บ.นาสีอ - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67			✓					กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0074 บ.นาอุดม - บ.ดงสว่าง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67			✓					กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0076 บ.ดอน หวาย เขื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจ๊กจัน - บ. โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67			✓					กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0079 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง อ.ขามุนาม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 615 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 22 ก.พ. 67			✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0080 บ.คำเด้อย - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67	6 ม.ค. - 23 ก.พ. 67				✓		483,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0081 บ.คำเด้อย - บ.นาหนองแดง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		486,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0082 บ.เหล่าแก้วเมง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม.	พ.ค. - ก.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 161 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม.	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0083 บ.สงยาง - บ.บาก อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67	21 ธ.ค. 66 - 23 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม.	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0084 บ.คำเด้อย - บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0086 บ.ห้วยบอน - บ.พิทักษ์ไทย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67	28 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0088 บ.คำโพน - บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 128 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
37	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0090 บ.ทวีผล - บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67			✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0091 บ.โสกใหญ่ - บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0092 บ.แสนสุข - บ.หัวดอน อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	21 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		486,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 134 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.	กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0093 บ.โคกพระ - บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 109 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0094 บ.วินัยดี - บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67	23 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67			✓		482,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0095 บ.โนนธาตุ - บ.สมบูรณ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0096 บ.โคกกลาง - บ.ปลาค้าว อ.พนา,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
44	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0097 บ.จวนลาน - บ.คอนหมู อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0098 บ.อุ้มยาง - บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0099 บ.เสารีก - บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
47	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0100 บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 164 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0101 บ.คำแย - บ.จิก อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0102 บ.คำแย - บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0103 บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67				✓		486,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0104 บ.ป่าหวาย - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
52	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0106 บ.ไร่สีสุก - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม.	กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0107 บ.นาหนองใหญ่ - บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0108 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0109 บ.โนนสูง - บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม.	กองช่าง	
56	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0110 บ.นาอุดม - บ.หนองเมงดา อ.เสนางคนิคม, ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		485,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.	กองช่าง	
57	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0111 บ.นาอุดม - ชุมชน บ.คำฝักเพียว อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
58	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0112 บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะขอม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
59	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0113 บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง อ.เสนางคณิศร จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	กองช่าง	
60	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0114 บ.เนินสูง - บ.นาเวียง อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 708 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	กองช่าง	
61	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0115 บ.หนอง ไหล - บ.โพธิ์ขาว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
62	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0116 บ.หนองหิ้ง - บ.กุศิม อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	กองช่าง	
63	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0117 บ.ดงมะยาง - บ.เค็งใหญ่ อ.สีอำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 685 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.	กองช่าง	
64	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0122 บ.หนองกะเลา - บ.ชาติ อ.สีอำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 728 ตร.ม.	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
65	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคณิศร จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 655 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 131 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
66	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 186 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	กองช่าง	
67	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0125 บ.แก้วมงคล - บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 695 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	กองช่าง	
68	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	477,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 108 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 648 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
69	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0007 บ.ค้ำมะ โค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	ม.ค. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
70	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0013 บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
71	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0014 บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 645 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
72	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0018 บ.ปริญญา - บ.แมต อ.เมือง, ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	423,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 91 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 546 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
73	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ.1-0019 บ.น้ำปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
74	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ.โคกจ๊กจัน - บ.โพนเมือง อ.เมือง,พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,139,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 252 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
75	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
76	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ.แมต - บ.ดอนขี้ อ.สิ้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 112 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
77	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0050 บ.โคกกลาง - บ.คู่อ.สิ้ออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 114 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						กองช่าง	
78	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ.นายาง - บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67				✓		487,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 102 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.	กองช่าง	
79	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0005 บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสี้ยว อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,065,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,290 ม. ไหลทางข้างละ 0-0.5 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,030 ตร.ม.	มี.ค. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	
80	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0017 บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	5,924,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,051 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,507 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
81	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0018 บ.ปริญญา - บ.แมต อ.เมือง,ลืออำนาจ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,115,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 432 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,405.25 ตร.ม.	มี.ค. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	
82	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022 บ.โคกจ๊กจั่น - บ.โพนเมือง อ.เมือง, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 149 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	ก.พ. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
83	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสภใหญ่ - บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,127,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 ม. ยาว 471 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,259.50 ตร.ม.	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
84	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030 บ.พนา - บ.สว่างใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐาน	498,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 156 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตร.ม.	ก.พ. - เม.ย. 67		✓						กองช่าง	
85	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย - บ.โคกป่ากุง อ.ลืออำนาจ,เมือง จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	4,287,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 840 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,277.50 ตร.ม.	เม.ย. - ก.ค. 67		✓						กองช่าง	
86	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0048 บ.แมต - บ.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	1,524,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ชม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0-1 ม. ยาว 366 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตร.ม.	ก.พ. - มี.ย. 67		✓						กองช่าง	
87	ค่าปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ	2,000,000.00	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองอำนาจเจริญ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	63,914,600.00								17,515,000.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านหนองเม่งตา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค Mast ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
2	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านน้ำท่วม อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค Mast ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
3	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านห้วยทม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค Mast ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
4	อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค Mast ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนขาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
6	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนดงบัง พัฒนา ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
7	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนดอนคู ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
8	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกุดน้ำ กินอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทาง หลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
9	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านจาน ลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทาง หลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
11	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนประชาธิรัฐวิทยา ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
12	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ตำบลกุดปลาตุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
13	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
14	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ตำบลโคกกลาง อำเภอเสืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การเสร็จ สิ้น	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
15	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนโสกใหญ่ ตำบลสี อำเภอบุพราพวง จ.จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
16	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหนองบัวสงยาง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
17	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอนาคู จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
18	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหัวภู ตำบลนาแต่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
19	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนหินสิ่ว ตำบลขามนูน อำเภอนามน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาค MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
20	อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนเหล่าฝ้าย ตำบลแมค อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	เม.ย. - ก.ย. 67		✓						กองช่าง	
	รวม	9,989,200.00											

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
21	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	100,000.00	อบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ม.ค. - มี.ค. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 3 วันที่ 29 ก.พ. 67			✓		81,630.00	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ	สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทาฯ	
22	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	50,000.00	อบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทาฯ	
23	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000.00	อบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัด อบจ.อจ. ศูนย์บรรเทาฯ	
	รวม	200,000.00								81,630.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้	มี.ค. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ ฝ่าย สวัสดิการ	
25	ส่งเสริมศักยภาพแกนนำสตรีเพื่อการดูแลสุขภาพ และครอบครัว	98,100.00	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีในระดับชุมชน	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
26	ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี	100,000.00	จัดอบรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝัง อุดมการณ์การเรียนรู้ รักสามัคคี และ สร้างความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในการสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม	ม.ค. - ก.พ. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	398,100.00											

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
27	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เคลื่อนที่	200,000.00	ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน และ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						กอง สาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
28	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(ยาบ้า) ชนิดตลับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินงานในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	700,000.00											

แผนงาน สังคมสังเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกในครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	95,700.00	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
30	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	98,100.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	193,800.00											

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
31	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	50,000.00	ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000.00											
	รวมทั้งสิ้น	11,531,100.00								81,630.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	200,000.00	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ”	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพชวิศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	130,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพชวิศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000.00	จัดฝึกอบรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญ	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
	รวม	580,000.00											

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน	500,000.00	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทักษะทางด้านการกีฬา ทั้ง ด้านสมรรถภาพทางกาย จิตใจ และเทคนิค วิธีการด้านกีฬา	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
5	โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	500,000.00	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการวันที่ 4 พ.ย. 66		✓			36,000.00	1.เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา 2.เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา	-ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากโครงการมีหลายกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ขอยุติการบังคับ)	150,000.00	จัดการแข่งขันด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	ม.ค. - มี.ค. 67	24 ก.พ. 67 - 9 มี.ค. 67			✓		140,630.00	1. เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน และประชาชน 2. เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ และงานประเพณี	100,000.00	- จัดกิจกรรมงานนมัสการพระมงคลเมือง ประจำปี 2567 - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา	พ.ย. - มี.ย. 67	- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการวันที่ 18 - 24 ก.พ. 67 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการวันที่ 24 ก.พ. 67			✓		94,996.00	1. ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา และนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ	กองการศึกษา	
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	จัดงานประเพณีการลอยกระทง และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	พ.ย. 66					✓			กองการศึกษา	
9	โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000.00	จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	พ.ย. - ธ.ค. 67	1 - 10 ธ.ค. 66			✓		499,835.00	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	กองการศึกษา	
10	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	500,000.00	จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	เม.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสานของเด็กและเยาวชน	100,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอีสาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไปได้	ม.ค. - มี.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
12	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	200,000.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ม.ค. - มี.ย. 67	- รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 67 - รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 มี.ค. 67			✓		199,505.00	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสามารถนำความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เพื่อจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีทางวัฒนธรรม	ม.ค. - ก.พ. 67	10 - 12 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
14	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเที่ยวขานูมานแห่ยักษ์คู่ อำเภอขานูมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเที่ยวขานูมานแห่ยักษ์คู่	มี.ค. - เม.ย. 67	1 - 3 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่ยักษ์คู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
15	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการประเพณีบุญคุณลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	18 - 20 ม.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญคุณลาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
16	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด	เม.ย. - พ.ค. 67	24 - 25 มี.ค. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
17	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม	200,000.00	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม	ม.ค. - ก.พ. 67	14 - 16 ก.พ. 67			✓		200,000.00	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวจี้อำเภอเสนางคนิคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กองการศึกษา	
	รวม	3,750,000.00								1,970,966.00			

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
18	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	250,000.00	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นตนเอง	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กองการศึกษา	
	รวม	250,000.00											
	รวมทั้งสิ้น	830,000.00			-					1,970,966.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็ก และเยาวชน	150,000.00	จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้พัฒนาด้าน ศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมตาม แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓						กอง การศึกษา	
	รวม	150,000.00											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่ปัจจุบัน	เม.ย. - พ.ค. 67		✓						กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ	74,000.00	แผนพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญมีการบูรณาการในทุกระดับตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	ก.พ. - มี.ค. 67	28 มี.ค. 67			✓		63,270.00	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน 2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ฯ	
3	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ลิ้งไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลิ้ง) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)	424,200.00	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. เป็นอาคารเก็บน้ำ ลิ้งไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลิ้ง (ลิ้งไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลิ้ง)	ม.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
4	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)	304,100.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นบ่อบาดาลเก็บกักน้ำ	มี.ค. - พ.ค. 67		✓						กองช่าง	
5	โครงการเลือกตั้ง ส.อบจ.อจ. และนายก อบจ.อจ.	50,000.00	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	ต.ค. - ก.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	972,300.00								63,270.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น	ม.ค. - มี.ค. 67		✓						กองคลัง	
	รวม	2,208,000.00											

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
3	เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า	60,000.00	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67	30 ม.ค. - 2 ก.พ. 67			✓		60,000.00	อบจ.จ. มีเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า เพื่อใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	
	รวม	60,000.00								60,000.00			

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
4	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67		✓						สำนักปลัดฯ	
	รวม	19,000.00											

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	85,500.00	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 9 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67	12 มี.ค. - 18 มี.ค. 67			✓		85,500.00	อบจ.อจ. มีเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งเพื่อใช้งาน จำนวน 9 เครื่อง	กองช่าง	
	รวม	85,500.00								85,500.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	เครื่องตบดิน	85,500.00	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 4 เครื่อง	ม.ค. - มี.ค. 67				✓		83,600.00	อบจ.อจ. มีเครื่องตบดิน สำหรับใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง	กองช่าง	
	รวม	85,500.00								83,600.00			
	รวมทั้งสิ้น	2,458,000.00								229,100.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567

กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กัไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004 บ.ปลาข้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราช วงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	3,719,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	1 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66				✓		3,719,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็น ถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,089.50 ตารางเมตร -	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0077 บ.โคกสะอาด - บ.หินกอง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,976,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2012 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14741.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	28 มิ.ย. - 20 ต.ค. 66				✓		9,976,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็น ถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2012 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14741.50 ตารางเมตร -	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0024 บ.ศรีสมบูรณ์ - บ.นาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	7,649,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 1595 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11493.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	21 มิ.ย. - 18 ต.ค. 66				✓		7,649,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็น ถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 เมตร ยาว 1595 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11493.50 ตารางเมตร -	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0111 บ.นาอุดม - บ.ชุมชนบ้านคำฝักเพียว อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ.และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ 2556)	9,335,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2290 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13702.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	29 ก.ย. 66 - 6 ก.พ. 67				✓		9,335,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ยาว 2290 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13702.50 ตารางเมตร -	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0089 บ.นิคม - บ.หินแก้ง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ.และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	9,980,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2080 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14547.50 ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	31 ส.ค. - 18 ธ.ค. 66				✓		9,980,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2080 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14547.50 ตารางเมตร	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่ - บ้านเสารีก อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	9,889,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1866 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13062 ตาราง เมตร	ต.ค. - ธ.ค. 66	21 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66			✓		9,889,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็น ถนนลาดยางตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ก ว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1866 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13062 ตาราง เมตร	กองช่าง	
	รวม	50,548,000.00								50,548,000.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายปี 2567 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	ต.ค. - ธ.ค. 67	19 ต.ค. - 7 ธ.ค. 66				✓		781,700.00	กองสาธารณสุข มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เพื่อใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	กอง สาธารณสุข	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	ต.ค. - ธ.ค. 67					✓		798,000.00	สำนักเลขาธิการ มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	สำนัก เลขาธิการ อบจ.	
	รวม	1,700,000.00									1,579,700.00			

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายปี 2567 กรณีก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น	ม.ค. - มี.ค. 67	11 ต.ค. - 21 พ.ย. 66				✓		798,000.00	กองช่างมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เพื่อใช้งาน บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน 1 คัน	กองช่าง	
	รวม	850,000.00									798,000.00			
	รวมทั้งสิ้น	2,550,000.00									2,377,700.00			

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
กันไว้เบิกจ่ายจ่ายปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงคอสะพานและผนังกันดิน อจ.ถ 1-0041 บ.โนนหนามแท่ง - บ.คำสร้าง บ่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	2,336,000.00		พ.ย. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0003 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 65 - 22 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อป ท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. -	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0007 บ.คำมะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67			✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 111 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 666 ตร.ม. -	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0031 บ.โนนธาตุ - บ.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 618 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67			✓		489,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม.	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0042 บ.หนองนกหอ - บ.โคกเกาะ อ.สิรินธร,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. -	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0046 บ.กุงชัย - บ. โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	17 พ.ย. 66 - 19 ม.ค. 67			✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. -	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
7	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0048 บ.แมด – บ.ดอนซี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	22 พ.ย. 66 - 7 ก.พ. 67				✓		489,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0050 บ.โคกกลาง – บ.คู อ.ลืออำนาจ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		489,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0054 บ.เชือก – บ.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	20 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0062 บ.นาทมอ้า – บ.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0064 บ.โนนสมบูรณ์ – บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. 66	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67				✓		492,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0067 บ.โนนโพธิ์ – บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 22 ม.ค. 67				✓		488,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0068 บ.โสกโตน – บ.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	496,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
14	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0070 บ.หนองหิน – บ.หัวไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		488,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม.	กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0076 บ.ดอนหวายเชื่อมถนนลาดยาง บ.โคกจิกจัน – บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	497,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	20 พ.ย. 66 - 9 ม.ค. 67				✓		491,000.00	- ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. -	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0088 บ.คำโพน – บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 678 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		491,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. -	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0090 บ.ทวีผล – บ.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 680 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		490,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. -	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0093 บ.โคกพระ – บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	21 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		490,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0094 บ.วินัยดี – บ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		495,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. -	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0097 บ.จานลาน – บ.ดอนหญ่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 672 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		495,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. -	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
21	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0098 บ.ลุ่มยาง – บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	21 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		490,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0102 บ.คำแย – บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 668 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. -	กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0106 บ.ไร่สีสุก – บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 732 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67				✓		491,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. -	กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0109 บ.โนนสูง – บ.แสนสำราญ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 696 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.	กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0110 บ.นาอุดม – บ.หนองเมฆดา อ.เสนางคนิคม, ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 645 ตร.ม.	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		490,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0112 บ.หนองสามสี – บ.ดอนมะข่อม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	313,660.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 448 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67				✓		307,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. -	กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0116 บ.หนองหึ่ง – บ.กุดสิม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 690 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	22 พ.ย. 66 - 8 ก.พ. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. -	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
28	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0122 บ.หนองกะเลา - บ.ขาด อ.สีอำนาจ,หัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 732 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	17 พ.ย. 66 - 29 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. -	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	498,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. -	กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0124 บ.สามัคคีพัฒนา - บ.โคกศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	499,000.00	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 748 ตร.ม.	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	20 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		489,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนน คสล. ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 4.00 ม. ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม.	กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0123 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	6,368,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 1010 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8030 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	19 ต.ค. 66 - 15 ก.พ. 67				✓		6,119,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 1010 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 8030 ตารางเมตร -	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0007 บ.คำมะไค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,798,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	11 ต.ค. 66 - 9 ก.พ. 67				✓		3,547,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร -	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ.1-0008 บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.2556)	2,804,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	18 ต.ค. 66 - 5 ม.ค. 67				✓		2,688,000.00	-ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3750 ตารางเมตร -	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
34	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028 บ.โสภใหญ่ – บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,558,100.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 611 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4267 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	18 ต.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66			✓		3,478,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 611 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4267 ตารางเมตร -	กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046 บ.กุงชัย – บ.โคกป่ากุง อ.สิรินธร,เมือง จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	3,141,000.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0-1 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4225 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	5 ต.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66			✓		2,941,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-1 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4225 ตารางเมตร -	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052 บ.นาข่าง – บ.เมืองเก่า อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน อบจ.อจ. และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ. 2556)	1,520,400.00	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2052.50 ตารางเมตร	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	28 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67			✓		1,456,000.00	ประชาชนมีถนนเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้น เป็นถนนลาดยาง ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2052.50 ตารางเมตร -	กองช่าง	
	รวม	37,787,160.00								34,250,000.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (เงินงบประมาณ 2566 กันไว้เบิกจ่ายประจำปี 2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน โคกข้าง้าย ออ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคก กอก-บ้านนาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
2	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาโพธิ์ ออ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคกกอก-บ้าน นาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
3	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ดอนหมู ออ.ถ. 1-0005 สายบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเสี้ย ตำบลหนองไฮ อำเภอเส นางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
4	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาเรือ ออ.ถ. 1-0009 สายบ้านโคกกอก-โคก สำราญ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำ พื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสา MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
5	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ดอนหมู อ.จ. 1-0005 สายบ้านเหล่าพรวน - บ้านหนองมะเส็ง ตำบลหนองไฮ อำเภอเส นางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน หนองข่าป่าหวาย อ.จ. 1-0005 สายบ้าน เหล่าพรวน - บ้านหนองมะเส็ง ตำบลหนอง ข่า อำเภอทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
7	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน นาคำ อ.จ. 1-0008 สายบ้านนาผือ - บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
8	โครงการอำนวยความสะดวกหน้า โรงเรียนแยหนองแคน อ.จ. 1-0042 สาย บ้านหนองนกหอ - บ้านโคกเลาะ ตำบลดงมะ ยาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
9	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ดงมะยางหนองนกหอ อ.จ. 1-0042 สาย บ้านหนองนกหอ - บ้านโคกเลาะ ตำบลดงมะ ยาง อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงาน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาวังกุดตาก้า อ.จ.ถ. 1-0366 สายบ้านนาไร่ ใหญ่ - บ้านนาวัง ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
11	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนา เวียง อ.จ.ถ. 1-0036 สายบ้านนาไร่ใหญ่ - บ้านนาวัง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
12	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน ศรีราชา อ.จ.ถ. 1-0038 สายบ้านไร่สีสุก - บ้านหนองทับม้า ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางค นิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
13	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน คิมซ่า อ.จ.ถ. 1-0035 สายบ้านหนองทับม้า - บ้านกุดน้ำกิน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเส นางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
14	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน บ้านจอกพัฒนา อ.จ.ถ. 1-0048 สายบ้านแมด - บ้านดอนชี อำเภอสิรินธร (โรงเรียนบ้าน จอกพัฒนา) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่อ อำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล่า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟ กระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
15	โครงการอำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ อ.จ.ถ. 1-0003 สายบ้านไร่ - บ้านหนองหิน อำเภอเมือง (โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสล MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
16	โครงการอำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียนบ้านนาอุดม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสล MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓							กองช่าง	
17	โครงการอำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียนนาเจริญหนองแดง อ.จ.ถ. 1-0023 สายบ้านศรีสมบูรณ - บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน (โรงเรียนนาเจริญหนองแดง) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสล MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
18	โครงการอำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าขุมสามัคคี อ.จ.ถ. 1-0023 สายบ้านศรีสมบูรณ - บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน (โรงเรียนบ้านเหล่าขุมสามัคคี) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสล MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
19	โครงการอำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียนบ้านนาสูง อ.จ.ถ. 1-0030 สายบ้านพนา - บ้านสว่างใต้ อำเภอพนา (โรงเรียนบ้านนาสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกยหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสล MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ					
20	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านฤๅษีอุดมอุสะมา อ.จ.ถ. 1-0030 สายบ้านพนา - บ้านสว่างใต้ อำเภอพุมราชวงศา (โรงเรียนบ้านฤๅษีอุดมอุสะมา) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	17 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
21	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูคานกอย อ.จ.ถ. 1-0089 สายบ้านนิคม - บ้านหินแก้ง อำเภอพุมราชวงศา (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูคานกอย) จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
22	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว อ.จ.ถ. 1-0007 สายบ้านคำมะไค้ง - บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
23	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนสร้างนกทาดอนหาวาย อ.จ.ถ. 1-0006 สายแยกทางหลวง 202 - บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เล้า MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67				✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	ผลผลิต	ระยะเวลาการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลผลิตที่ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การเสร็จ สิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ				
24	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ อ.ถ. 1-0006 สายแยกทางหลวง 202 - บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาข้าวอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคู่ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	16 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67			✓		497,000.00	การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
25	โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนโคกสูง อ.ถ. 1-0010 สายบ้านโคกกอก - บ้านนาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน)	499,460.00	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน เช่น งานตีเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เสาคู่ MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพิบ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓						กองช่าง	
	รวม	12,486,500.00								9,443,000.00			